

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 94 del 4 maggio 2026

OGGETTO

PNRR M2C4 – I.4.3 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006: provvedimenti per la concessione di proroga termine ultimazione lavori.

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di maggio (4-5-2026), dalle ore 17:30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera PEC del 28-4-2026, prot. n. 1211.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)		X
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
ING. EMILIO BRUNETTI	X	

SIG. PAOLO IMPARATO (delegato reg.le) X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella discussione.



Il Presidente comunica che è stata presentata la proposta deliberativa del 4-5-2026, prot. n. 1275, dall'oggetto: "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006. Proposta concessione proroga termine ultimazione lavori".

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano", l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano" per l'importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1°



Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.

- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.

- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.

- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.

- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

- Deliberazione deputatizia n. 198 del 31-10-2023 con la quale il Consorzio ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore dell'Impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L., che ha conseguito un punteggio finale complessivo di 95,658/100 ed ha praticato un ribasso di gara del 13,730% sull'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso, incluse le migliori offerte; ed ha approvato l'importo contrattuale dell'appalto pari € 3.238.143,56, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 209.286,71, per una spesa complessiva di € 3.447.430,27, oltre IVA 22%, dando atto che tale spesa è ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

VISTA la proposta deliberativa prot. n. 1275 del 4-5-2026, che di seguito si trascrive e che, ad ogni buon fine, si allega all'atto deliberativo:

«Oggetto: “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006. Proposta concessione proroga termine ultimazione lavori”.

Premesso che:



- i lavori di cui in oggetto sono stati ammessi a finanziamento con Decreto di concessione n. 484456 del 30.09.2022) dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- in data 18.11.2022, come da nota consortile 2586 del 18.11.2022, è stato sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il progetto, di cui all'Allegato 3 del Decreto di concessione predetto;
- i lavori, servizi e forniture mirano alla razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura anche in ottica di risparmio energetico, a migliorare la resistenza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici mediante il mantenimento in buono stato dei corpi idrici e a far fronte alla richiesta da parte della popolazione e dell'opinione pubblica di una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche per ridurre in modo sostanzioso il numero delle persone che subiscono le conseguenze della carenza idrica;
- il progetto prevede l'installazione, sugli impianti ricadenti all'interno del comprensorio consortile, di apparecchiature elettro-idrauliche e meccaniche, sistemi di misurazione e rilevamento dati, impianti di supervisione e telecontrollo, con l'obiettivo di adeguare e ammodernare l'intero sistema impiantistico irriguo con reti in pressione del comprensorio del Vallo di Diano e prevede altresì lavorazioni ed azioni atte a ridurre le perdite di acqua irrigua;
- con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 198 del 31.10.2023, sulla base della relazione tecnica istruttoria del RUP del 30.10.2023 prot. n. 3524, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccaspide (SA) alla Contrada Tempalta n. 122/124, c.f. /P.IVA 01847450762, - rappresentata dal Sig. Marco Polo Bamonte nato a [omissis] – in qualità di legale rappresentante, per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA;
- in data 29 gennaio 2024 con deliberazione della Deputazione Amministrativa è stato approvato lo schema di contratto di appalto, predisposto dagli uffici consortili ed in data 30 gennaio 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta MARCOP POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccaspide (SA), per 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è in corso di registrazione;



- Con verbale del 7 febbraio 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- Con deliberazione n. 269 del 15 dicembre 2025 la Deputazione Amministrativa del Consorzio ha approvato la perizia di Variante N. 1, disponendo l'inoltro all'alto sorvegliante ed al Ministero concedente;
- Con nota del 22 dicembre 2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 23 dicembre 2025 al n. 4073, l'ingegnere incaricato per l'Alta Sorveglianza ha valutato il progetto di variante per come proposto meritevole di approvazione con la precisazione che:
le imprese appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e riserve per la maggior durata contrattuale precisando espressamente di rinunciare a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la prolungata durata contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente confermata in sede di stipula degli Atti di Sottomissione
- Con nota MASAF – DISR I – Prot. Uscita N. 0045054 del 30/01/2026 la Direzione Generale per lo sviluppo rurale del Masaf ha preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante tecnica e Suppletiva n. 1 dell'intervento “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano” CUP B17J21000050006, per un importo complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15 dicembre 2025; ed ha preso atto del parere tecnico favorevole Perizia di Variante tecnica e Suppletiva n. 1 reso dall'Alto Sorvegliante con la relazione del 22 dicembre 2025;
- Con nota del 27 gennaio 2026 assunta al protocollo dell'Ente in data 28 gennaio 2026 al n. 199, l'impresa Marcopolo Appalti S.r.l. ha chiesto una proroga all'ultimazione dei lavori a tutto il 30 aprile 2026 adducendo che per l'approvvigionamento di alcune forniture previste in variante (pertanto suppletive, integrative e migliorative nell'obiettivo finale del target “misuratori installati” rispetto al progetto iniziale) vengono segnalate tempistiche di consegna maggiori;
- Con la delibera di deputazione amministrativa n. 31 del 03/02/2026 è stato preso atto della nota MASAF del 30/01/2026 n. 0045054 ed è stato disposto che la concessione delle proroghe richieste per l'ultimazione dei lavori della ditta Marcopolo Appalti s.r.l. e dei servizi della ditta Adler HTE s.r.l. a tutto il 30 aprile 2026 siano subordinati all'autorizzazione del Ministero concedente;
- Con nota prot. 356 dell'11/02/2026 questo Consorzio ha chiesto al Ministero concedente la proroga al termine di ultimazione lavori, servizi



e forniture al 30 Aprile 2026 e la proroga al termine per l'emissione del collaudo al 10 maggio 2026, fermo rimanendo il termine ultimo di concessione al 30 Giugno 2026, tenuto conto delle oggettive e riscontrate motivazioni addotte dalle imprese appaltatrici;

- Con decreto prot. 0031721 del 23/01/2026 il MASAF veniva fissato al 30 aprile 2026 il termine per addivenire:

° all'ultimazione delle opere comprovata da relativo certificato e di tutte le attività connesse, fermo restando che il certificato di collaudo dovrà essere emesso in conformità al codice degli appalti ed a quanto prescritto dal Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e il circuito finanziario per i "nuovi" progetti PNRR per la richiesta di saldo;
° al collaudo/certificato di regolare esecuzione di tutti i misuratori installati;

- Con nota prot. 0128180 del 17/03/2026 il MASAF, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I, riscontrava la richiesta di proroga giusta nota consorzio dell'11/02/2026, prendendo atto delle motivazioni a supporto dell'istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori al 30 aprile 2026 nonché del termine per l'emissione del certificato di collaudo al 10 maggio 2026 con precisazione che "per quanto di competenza nulla osta alla presentazione della proroga all'Alto Sorvegliante che dovrà esprimersi in linea tecnica, secondo la normativa di riferimento, verificando sia la permanenza dei target del progetto e l'effettivo rispetto del termine indicato sia l'osservanza di tutte le condizioni normative e procedurali";

- Con nota del 27 marzo 2026 l'Alto Sorvegliante ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga all'ultimazione dei lavori al 30 aprile 2026;

- Con nota del 20 marzo 2026, assunta al protocollo del Consorzio al n. 772 del 23 marzo 2026, l'impresa appaltatrice nel richiamare la situazione di crisi verificatasi a seguito dei noti eventi internazionali rappresentava difficoltà per reperimento dei materiali utili al completamento delle lavorazioni e aumenti straordinari dei prezzi e chiedeva:

1. che la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, voglia valutare la sussistenza delle circostanze sopra rappresentate e disporre la sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

2. che venga avviato con urgenza un confronto finalizzato alla valutazione delle possibili misure di riequilibrio economico del contratto;



3. che, all'esito delle verifiche del Direttore dei Lavori e delle determinazioni della Stazione Appaltante, venga valutata l'eventuale concessione di una proroga dei termini contrattuali, qualora le circostanze sopra descritte abbiano inciso sul cronoprogramma dei lavori;

- con nota prot. 826 del 25 marzo 2026 la direzione lavori ha convocato l'impresa per una riunione per l'esame dell'istanza dell'impresa del 20 marzo 2026, stabilendo l'incontro per il giorno 30 marzo 2026;
- con nota a mezzo pec del 30 marzo 2026, assunta al protocollo dell'Ente in data 30 marzo 2026 n. 859, l'impresa ha rappresentato di essere impossibilitata ad essere presente per la data fissata e ha chiesto di fissare nuovo incontro dopo il 6 aprile 2026;
- con nota prot. 928 del 2 aprile 2026 il direttore dei lavori ha convocato la riunione per il giorno 7 aprile 2026 alle ore 17,15;
- in data 7 aprile 2026 la direzione lavori, il rup e l'impresa si sono incontrati e l'impresa ha confermato che stava procedendo nell'esecuzione dei lavori e che stava compulsando i fornitori a che si completassero tutte le forniture utili al completamento dei lavori;
- in data 29 aprile 2026 la direzione lavori ha convocato nuova riunione per condurre una verifica sullo stato dei lavori. Durante la riunione si è dato atto che i lavori sono sostanzialmente ultimati a meno di lavorazioni di dettaglio e a meno della posa in opera di alcuni misuratori che sono giunti dai fornitori proprio in questi giorni. I misuratori sono tutti forniti a piè d'opera, mentre tutti i misuratori relativi ai target per cui l'Amministrazione Consortile ha sottoscritto atto di impegno risultano montati anche in numero maggiore al medesimo impegno sul progetto finanziato. L'impresa ha precisato che per completare la posa in opera dei misuratori eccedenti i target di progetto e sostanzialmente di 3° livello ha necessità di un ulteriore termine di almeno 30 giorni, in quanto il completamento delle forniture dei misuratori è avvenuta solo in questi giorni.

Tanto premesso e considerato

Si evidenzia che in data 30 aprile 2026 si è provveduto a dare comunicazione al Ministero ed a caricare sulla piattaforma REGIS il raggiungimento della posa in opera dei seguenti misuratori:

- N. 18 misuratori di 1° e 2° livelli posati in relazione ad altrettante fonti individuate nel sigrian;
- N. 12 misuratori di 3° livello posati;
- N. 2225 misuratori di 4° livello posati;
- Area efficientata per Ha 4.060.



Restano da posare misuratori di 3° livello, peraltro già forniti a piè d'opera.

Si esprime parere favorevole alla concessione della richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori della ditta Marcopolo Appalti s.r.l. a tutto il 30 maggio 2026 a condizione che il Ministero concedente autorizzi in tal senso.

La concessione della proroga alla ditta Marcopolo richiede la fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione del servizio della ditta IDEA s.r.l. a tutto il 30 maggio 2026, in quanto la configurazione di alcune apparecchiature fornite è connessa all'esecuzione dei lavori di installazione di sonde e misuratori da parte della ditta Marcopolo Appalti s.r.l..

Si propone di:

- a) Prendere atto dello stato di posa dei misuratori;
- b) Di richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione lavori, servizi e forniture al 30 maggio 2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 15 giugno 2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30 giugno 2026.

Il Responsabile unico del procedimento Il Direttore dei Lavori

Ing. Domenico Macellaro]

Ing. Mariano Lucio Alliegro

[f.to Macellaro]

[f.to Alliegro]

Parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione

Il Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro

[f.to Alliegro]».

DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in argomento del parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 35 dello Statuto consortile.

DELIBERA all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare, nell'insieme delle premesse, considerazioni, presupposti, richiami normativi, amministrativi, tecnici e contabili, istruttorie, proposte e relative motivazioni, che qui si intendono richiamati e fatti propri anche *per relationem*, la proposta deliberativa del 4-5-2026, prot. n. 1275, dall'oggetto: "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-



02-0026-2717) CUP B17J21000050006. Proposta concessione proroga termine ultimazione lavori”;


3) per l'effetto, di provvedere come di seguito:

- a) di prendere atto dello stato di posa dei misuratori nell'ambito dei lavori in argomento;
- b) di richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione lavori, servizi e forniture al 30 maggio 2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 15 giugno 2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30 giugno 2026.
- 4) di dare atto della sussistenza dei prescritti pareri in ordine al presente provvedimento amministrativo;
- 5) di utilizzare, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto (come da nota della G.R. Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-2025 al n. 2243);
- 7) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)

Dott. Beniamino Curcio

Avv. Emilio Sarli






PROT. N. 1312 DEL 08.05.2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 08.05.26
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li 25/05/26

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli



copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli