



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E
TANAGRO**

Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione del Comitato Esecutivo

N. 185 del 21 settembre 2026

OGGETTO

Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE – provvedimenti relativi allo stato finale.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di settembre (21-9-2026), dalle ore 17:15 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 39, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con PEC del 16-9-2026, prot. n. 2526.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Bruno.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione del Comitato Esecutivo.



Il Presidente comunica che sono stati presentati per l'approvazione gli elaborati dello stato finale dei "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - compensorio irriguo del vallo di diano (codice dania 15-02-0026-2717)" cup B17J21000050006 CIG 96106130BE.

IL COMITATO ESECUTIVO:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Compensorio del Vallo di Diano", l'Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l'Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Compensorio del Vallo di Diano" per l'importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato "Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Compensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l'importo totale di € 6.349.324,02.



- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

VISTO lo stato finale dei lavori in argomento, composto dai seguenti elaborati: relazione sul conto finale (prot. n. 2544 del 18-9-2026); stato finale dei lavori (prot. n. 2477 del 9-9-2026); registro di contabilità (prot. n. 2477 del 9-9-2026); sommario registro di contabilità (prot. n. 2477 del 9-9-2026); libretto delle misure (prot. n. 2477 del 9-9-2026); liste settimanali; maggiori importi con applicazione prezzi regionali ed analisi aggiornate alla data di esecuzione delle opere.

PRESO ATTO che dalla relazione sul conto finale si desume, tra l'altro, che:

- i lavori di *"AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO"* sono stati finanziati, a seguito del D.M. 299915 del 30-6-2021 - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche;
- i lavori mirano alla razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura anche in ottica di risparmio energetico, a migliorare la resistenza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici mediante il mantenimento in buono stato dei corpi idrici e a far fronte alla richiesta da parte della popolazione e dell'opinione pubblica di una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche per ridurre in modo sostanzioso il numero delle persone che subiscono le conseguenze della carenza idrica;
- il progetto prevede l'installazione, sugli impianti ricadenti all'interno del comprensorio consortile, di apparecchiature elettro-idrauliche e



meccaniche, sistemi di misurazione e rilevamento dati, impianti di supervisione e telecontrollo, con l'obiettivo di adeguare e ammodernare l'intero sistema impiantistico irriguo con reti in pressione del comprensorio del Vallo di Diano;

- i lavori previsti nel progetto principale, che concorrono al raggiungimento dei target previsti per il Piano del PNRR, consistono nell'ammodernamento delle reti irrigue consortili con l'installazione di n. 9 misuratori alla fonte di prelievo (I e II livello), n. 11 misuratori di rete (III livello), n. 36 misuratori all'utilizzatore finale (IV livello), e una conseguente superficie irrigua beneficiaria ed efficientata sottesa all'intervento pari a Ha 4.060;

- i lavori sono stati ammessi a finanziamento con Decreto di concessione n. 484456 del 30-9-2022 ed in data 18-11-2022 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per il progetto, di cui all'Allegato 3 del Decreto di concessione predetto;

- il progetto è stato regolarmente registrato con la procedura CUP, ricevendo in assegnazione il seguente Codice Unico di Progetto: *B17J21000050006*;

- in data 30-1-2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro e l'impresa appaltatrice Marco Polo Appalti S.r.l., con sede legale in Roccadaspide (SA) alla Contrada Tempalta n. 122/124, c.f. /P.IVA 01847450762. Il contratto è stato sottoscritto dalle parti in modalità digitale e successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate U.T. di Vallo della Lucania sportello di Agropoli il 18-4-2024 al n. 199 mod 3;

- l'importo contrattuale è così determinato: lavori al netto del ribasso pari ad euro 3.238.143,56, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA;

- nel corso dei lavori sono sopravvenute esigenze non prevedibili in fase di progetto, mentre si sono riscontrate ulteriori esigenze per il controllo e riduzione delle perdite e per efficientare il sistema di misurazione e monitoraggio, tanto che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;

- il Consorzio con deliberazione deputatizia n. 187 del 15/09/2025 ha approvato gli indirizzi per la redazione della perizia di variante;

- il Ministero concedente con nota prot. 0490230 del 25/09/2025 ha autorizzato la redazione della perizia di variante e la direzione lavori ha redatto una perizia di variante tecnica n. 1 che prevede variazioni al



contratto in essere con la società Marcopolo Appalti S.r.l. ed è suppletiva rispetto all'importo di contratto;

- in complesso la perizia di variante n. 1 prevede che i lavori aumentino di € 512.225,89 e gli oneri di sicurezza subiscono di conseguenza un incremento di € 3.829,58, con un incremento contrattuale complessivo di € 516.055,47 oltre IVA. Per effetto di tale modifica l'importo contrattuale passa ad € 3.963.485,74 oltre IVA, di cui € 3.750.369,45 per lavori al netto del ribasso del 13,73% ed € 213.116,29 per oneri di sicurezza. L'incremento contrattuale proposto è pari al 14,97%, pertanto minore del limite del 15% fissato con la deliberazione consortile n. 187 del 15/9/25. L'incremento di € 3.829,58 per oneri di sicurezza è relativo alla previsione di maggiori oneri per le maggiori lavorazioni, in particolare per l'installazione del maggior numero di misuratori;
- variazioni marginali hanno riguardato gli altri contratti per servizi e forniture aggiudicati a ditte diverse;
- il Consorzio con deliberazione deputizia n. 269 del 15-12-2025 ha approvato la perizia di variante, disponendone l'inoltro all'Alto Sorvegliante ed al Ministero concedente;
- con nota del 22-12-2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 23-12-2025 al n. 4073, l'Alto Sorvegliante ha valutato il progetto di variante per come proposto, ritenendolo meritevole di approvazione con la prescrizione che: *le Imprese appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e riserve per la maggior durata contrattuale precisando espressamente di rinunciare a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la prolungata durata contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente confermata in sede di stipula degli Atti di Sottomissione;*
- con nota MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0045054 del 30/01/2026 - la Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale del MASAF ha preso atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 dell'intervento, per un importo complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15-12-2025; ed ha preso atto del parere tecnico favorevole sulla perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 reso dall'Alto Sorvegliante con la relazione del 22-12-2025;
- conseguentemente il Consorzio con deliberazione deputizia n. 31 del 3-2-2026 ha preso atto del perfezionamento dell'approvazione della perizia di variante n. 1 così come approvata dallo stesso Consorzio con deliberazione deputizia n. 269 del 15-12-2025;



- in data 9-2-2026 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n.1 tra il Consorzio e l'impresa appaltatrice Marco Polo Appalti S.r.l.. L'atto di sottomissione n.1 è stato sottoscritto dalle parti in modalità digitale e successivamente registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate il 30-4-2026 codice ufficio TEM, serie 3 numero 172;
- il nuovo importo contrattuale è stato fissato con l'art. 3) dell'atto di sottomissione n. 1 ed è pari a complessivi € 3.963.485,74 oltre IVA, di cui € 3.750.369,45 per lavori al netto del ribasso del 13,73% ed € 213.116,29 per oneri di sicurezza. L'importo suppletivo è pari a € 516.055,47 oltre Iva diviso in € 512.225,89 oltre Iva per maggiori lavori e € 3.829,58 euro per maggiori oneri di sicurezza oltre Iva;
- nel corso dei lavori sono sopravvenute esigenze non prevedibili in fase di progetto, che hanno richiesto di apportare lievi modifiche non sostanziali, disposte direttamente dalla direzione lavori, dopo aver sentito il responsabile unico di progetto. Le modifiche hanno riguardato solo l'affidamento dei lavori principali (CIG: 9610529B69) e non hanno comportato un incremento dell'importo contrattuale, se non per l'utilizzo della somma di € 25.000,00 già presente tra le somme a disposizioni del quadro economico approvato e ciò per far fronte a piccole lavorazioni;
- la direzione lavori ha redatto una perizia di variante di assestamento finale che non prevede variazioni al contratto in essere con la società Marcopolo Appalti S.r.l., se non in lavorazioni secondarie e non sostanziali senza modifiche dell'importo contrattuale, mentre prevede il riconoscimento di lavori in economia per l'importo innanzi richiamato;
- il Consorzio con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 176 del 4-9-2026 ha approvato il progetto di variante di assestamento finale (variante n. 2) con il relativo quadro economico;
- nella redazione del quadro economico della perizia di assestamento finale erroneamente è stata riportata la somma a disposizione per SAL bis pari ad € 25.835,98, mentre la somma corretta per SAL bis è pari ad € 25.893,32 per una differenza di € 57,34. Pertanto si ripropone il quadro economico corretto per l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo:



QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE IDENTIFICATO					
A) LAVORI / FORNITURE IN APPALTO					
a.1	AFFIDAMENTO PRINCIPALE LAVORI	Quadro Economico Finanziato Rimodulato post-gara (2024) - Decreto D.G. 28/02/2025	Quadro Economico di Variante n. 1	Quadro Economico di Variante di Assestamento Finale	D
	TOTALE LAVORI AFFIDAMENTO PRINCIPALE A CORPO E A MISURA - A BASE DI APPALTO al netto del ribasso del 13,73%	€ 3 238 143,56	€ 3 750 369,45	€ 3 750 369,45	€ -
	ONERI DI SICUREZZA AFFIDAMENTO PRINCIPALE LAVORI	€ 208 238,71	€ 213 115,29	€ 213 115,29	€ -
	TOTALE LAVORI AFFIDAMENTO PRINCIPALE A CORPO E A MISURA	€ 3 447 438,27	€ 3 963 485,74	€ 3 963 485,74	€ -
	AFFIDAMENTI MINORI				€ -
a.1.2	Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo consortile	€ 206 345,59	€ 206 345,59	€ 206 345,59	€ -
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo consortile	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ -
a.1.3	Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	€ 36 054,00	€ 36 054,00	€ 36 054,00	€ -
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
a.1.4	Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui	€ 271 805,00	€ 295 505,00	€ 295 505,00	€ -
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ -
a.1.5	Fornitura di T Idante in Pead ad innesto per condotte in PVC a valvola DN 100 tipo Wafer	€ 34 775,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di T Idante a Valvole	€ 445,45	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -
	TOTALE AFFIDAMENTI MINORI	€ 553 062,05	€ 543 838,58	€ 543 838,58	€ -
a.1	LAVORI / FORNITURE A BASE D'ASTA	€ 3 786 934,15	€ 4 389 384,04	€ 4 389 384,04	€ -
a.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 213 558,17	€ 217 941,29	€ 217 941,29	€ -
	TOTALE LAVORI / FORNITURE APPALTATE				€ -
	TOTALE A	€ 4 000 492,32	€ 4 607 325,33	€ 4 607 325,33	€ -
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
b.1	Lavori in economia	€ 10 000,00	€ 25 000,00	€ 50 000,00	€ 25 000,00
b.2	Alloggiamenti a pubblici servizi	€ 1 544,18	€ 1 544,18	€ 1 116,87	€ 427,31
b.3	Oneri di discarica	€ 9 500,00	€ 56 311,19	€ 39 319,14	€ 16 992,05
b.4	Espropriazioni/Acquisizione beni immobili	€ -	€ -		€ -
b.5	Imprevisti (fino al 5% di A-b.1-b.2-b.3-b.4)	€ 244 030,03	€ 37 824,53	€ 33 585,29	€ 4 238,24
b.6	Somme per MAGGIORI IMPORTI SAL bis	€ -	€ 50 000,00	€ 25 893,32	€ 4 106,68
	TOTALE B	€ 265 074,21	€ 150 679,90	€ 149 915,62	€ 764,28
C) SPESE GENERALI					
c.1	Spese generali (fino al 12% di A)	€ 480 059,08	€ 552 879,04	€ 552 879,04	€ -
	TOTALE C	€ 480 059,08	€ 552 879,04	€ 552 879,04	€ -
D) IVA					
d.1	IVA 22% su (A-b.1-b.2-b.3)	€ 884 738,03	€ 1 038 439,75	€ 1 039 204,03	€ 764,28
	TOTALE D	€ 884 738,03	€ 1 038 439,75	€ 1 039 204,03	€ 764,28
	TOTALE (A+B+C+D)	€ 5 630 363,64			
E) ALTRO					
	(Accantonamento ribasso d'asta)	€ 718 960,38	€ -		€ -
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C+D+E)	€ 6 349 324,02	€ 6 349 324,02	€ 6 349 324,02	€ -

- per effetto di detta rettifica di € 57,34 alla somma per SAL bis, si registra un conseguente incremento della voce IVA di € 12,62 e la somma di dette due voci pari ad € 69,96 viene coperta con utilizzo di corrispondente somma desunta dalla voce imprevisti che appunto fa registrare una corrispondente diminuzione;
- in data 15-9-2026 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. 2 tra il Consorzio e l'appaltatore;
- l'importo contrattuale resta invariato rispetto a quello fissato con la precedente variante n.1 mentre prevede l'utilizzo della somma per lavori



in economia per un importo di € 24.969,96 oltre IVA per remunerare n. 12 liste settimanali di lavori in economie ordinate dalla direzione lavori, sentito il responsabile unico di progetto, ed eseguite regolarmente dall'appaltatore;

- in definitiva, per effetto del contratto di appalto del 30-1-2024 e dei successivi: atto di sottomissione n. 1 del 9-2-2026 e atto di sottomissione n. 2 del 15-9-2026, l'importo complessivamente autorizzato per lavori ed oneri di sicurezza è il seguente:

a) CONTRATTO PRINCIPALE	€ 3.447.430,27 oltre IVA
b) PER 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE	€ 516.055,47 oltre IVA
c) PER 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE	
per lavori a corpo e misura	€ 0,00 oltre IVA
Totale per lavori a corpo e a misura	
ed oneri di sicurezza	€ 3.963.485,74 oltre IVA
per lavori in economia	€ 24.969,96 oltre IVA

TOTALE SPESA NETTA AUTORIZZATA
PER LAVORI € 3.988.455,70 oltre IVA

Con la perizia di assestamento finale (variante
n. 2) sono stati definitivamente riconosciuti:

- gli oneri di discarica da rimborsare all'impresa appaltatrice	€ 39.319,14 oltre IVA
- l'importo per maggiori importi per compensazione prezzi	€ 25.893,32 oltre IVA

Pertanto

La spesa netta autorizzata complessivamente per
Lavori a corpo e a misura, oneri di sicurezza, lavori in economia,
Rimborso oneri di discarica e maggiori importi per
compensazione prezzi è pari ad € 4.053.668,16 oltre IVA

Così distinta:

- lavori al netto del ribasso a misura ed a corpo	€ 3.750.369,45 oltre IVA
- oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso	€ 213.116,29 oltre IVA
- lavori in economia al netto del ribasso	€ 24.969,96 oltre IVA
- rimborso oneri di discarica al netto del ribasso	€ 39.319,14 oltre IVA
- maggiori importi per compensazione prezzi	€ 25.893,32 oltre IVA
Totale importo autorizzato	€ 4.053.668,16 oltre IVA;

- in data 30-5-2026 il direttore dei lavori ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto principale e del progetto di variante riscontrando che i lavori sono sostanzialmente ultimati, certificandone l'ultimazione al 30 maggio 2026 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, dal capitolato speciale e dall'atto di sottomissione n. 1 e dai due atti di proroga;

- il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 49/2018, con il medesimo verbale di ultimazione, ha assegnato il termine di giorni



sessanta per il completamento di lavorazioni minori ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Il direttore dei lavori ha evidenziato che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate;

- in data 29-7-2026 con verbale di conferma dell'ultimazione lavori il direttore dei lavori ha dato atto che le lavorazioni minori di cui al verbale del 30-5-2026 sono state completate e pertanto ha confermato l'avvenuta ultimazione dei lavori al 30-5-2026; tanto nel rispetto dei termini contrattuali per come aggiornati con la perizia di variante e per come prorogati con i due atti di proroga citati;

- il collaudatore ha presentato il certificato di collaudo delle opere strutturali del 7-9-2026, che è stato successivamente depositato dagli uffici consortili sempre sulla piattaforma AINOP protocollo n. 0028384 del 10/09/2026;

- la contabilità è stata effettuata con sistemi computerizzati e con la compilazione digitale del libretto delle misure, del sommario del registro di contabilità, del registro di contabilità e degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale. Sempre con sistema digitale è stato redatto il giornale dei lavori e ad alcuni stati di avanzamento sono allegati al libretto i disegni contabili come di seguito ricordato e specificato;

- l'impresa ha sottoscritto tutti gli atti contabili e per ultimo lo stato finale in data 11-9-2026 senza alcuna riserva.

RITENUTO di provvedere conseguentemente in merito, in osservanza delle disposizioni di legge, del contratto di appalto e del capitolato speciale di appalto, che prevedono l'approvazione degli atti inerenti l'intervento in argomento.

ACQUISITI il parere contabile, il parere tecnico e quello di legittimità amministrativa ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, dello Statuto.

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Consorzio.

D E L I B E R A all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare lo stato finale dei "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del vallo di diano (codice dania 15-02-0026-2717)" cup B17J21000050006 CIG 96106130BE; stato finale



composto dai seguenti elaborati: relazione sul conto finale (prot. n. 2544 del 18-9-2026); stato finale dei lavori (prot. n. 2477 del 9-9-2026); registro di contabilità (prot. n. 2477 del 9-9-2026); sommario registro di contabilità (prot. n. 2477 del 9-9-2026); libretto delle misure (prot. n. 2477 del 9-9-2026); liste settimanali; maggiori importi con applicazione prezzi regionali ed analisi aggiornate alla data di esecuzione delle opere;

3) di approvare il “quadro economico progetto di variante assestamento finale rettificato”, così come riportato in narrativa;

4) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per il presente provvedimento amministrativo;

5) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, dello Statuto;

6) di dare atto dell'utilizzo, per quanto compatibile con l'ordinamento del consorzio di bonifica, dello schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;

7) di dare mandato agli Organi e Uffici competenti di trasmettere il presente provvedimento amministrativo con lo stato finale al collaudatore;

8) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)


Dott. Beniamino Curcio

Avv. Emilio Sarli





PARERI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 2 e 3, STATUTO

Parere tecnico 

Sede Consorzio, li 21/9/26

Il Direttore Generale: Ing. Mariano L. Alliegro




Parere contabile 

Sede Consorzio, li 21/9/26

Il Responsabile del Settore Finanziario: Dott. Antonio Burzo



Parere di legittimità amministrativa 

Sede Consorzio, li 21/09/26

Il Direttore Amministrativo: Avv. Emilio Sarli





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROT. N. 2604 DEL 25/09/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile e sul sito istituzionale il giorno 25/09/2026 e per dieci giorni consecutivi.

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli