

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 97 del 14 maggio 2025

OGGETTO

**Regolazione deflussi parte alta bacino idrografico Fiume Tanagro
approvazione fatture non quietanzate per il rendiconto n. 2 e
integrazione domanda di pagamento intermedio n. 2.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di maggio (14-5-2025), dalle ore 12:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta dell'8-5-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale, prosegue nella riunione deputatizia.

Il Presidente comunica che è stata presentata la proposta deliberativa del 14-5-2025, prot. n. 1641, relativa alla progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la seguente proposta deliberativa del 14-5-2025, prot. n. 1641:

«**OGGETTO:** Progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: progetto Diga Casalbuono e schema idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele – 1° Lotto CUP B52E20000180007 – CIG 9336397E86. Proposta deliberativa di approvazione delle fatture non quietanzate da allegare al rendiconto n. 2 – Integrazione domanda di pagamento intermedio n. 2.

PREMESSO CHE: - Con la delibera di Deputazione Amministrativa n. 44 del 24/02/2025 è stato approvato il rendiconto per la domanda di pagamento del rateo intermedio n. 2, sulla base della relazione di accompagnamento di proposta deliberativa assunta al prot. 660 del 24/02/2025, per l'importo di Euro 128.112,78; - in data 21/03/2025 l'Alto Sorvegliante delegato dal MASAF trasmetteva il parere di convalida sulla documentazione allegata al rendiconto della domanda di pagamento intermedio n. 2, assunto al prot. 1055/2025; - il Sistema di Gestione e Controllo del MASAF prevede con l'allegato 4 la possibilità di rimborsare le spese non quietanzate; - risultano pendenti alcune fatture insolute emesse dai seguenti prestatori di servizi e forniture:

Fornitore di beni e servizi:

LOMBARDI INGEGNERIA SRL - importo lordo: 59.529,60 € - fattura 353
data: 07/10/2024 - note: pagato acconto con delibera D.A. n. 15/2025 - quietanza: no

TECHNITAL SPA - importo lordo 54.463,25 € - fattura 172/PS - data: 31/10/2024
note: pagato acconto con delibera D.A. n. 15/2025 - quietanza: no

LOMBARDI INGEGNERI CONSULENTI SA - importo lordo 9.982,56 €
fattura: 2002.0305-3 - data: 14/10/2024 - note: pagato acconto con delibera D.A. n. 15/2025 - quietanza: no

LABORATORIO IPM SRL - importo lordo 29.053,67 € - fattura: 724 - data: 13/05/2025 - note: fattura non pagata - quietanza: no

SHAKING SRL - import lordo 15.859,19 € - fattura: 2/2025 - data: 13/05/2025 - note: fattura non pagata - quietanza: no

DE VITA GEOM. FRANCESCO - importo lordo 1.873,46 € - fattura: 8/E - data: 18/03/2025 - note: fattura non pagata - quietanza: no

SOMMANO PER TOTALE LORDO 170.761,73 €.

CONSIDERATO CHE: - è stato trasmesso al MASAF in data 21/03/2025 con prot. 1056 il rendiconto n. 2 con la domanda di

pagamento intermedia n. 2, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto di finanziamento per una spesa complessiva pari ad € 128.112,78, che risulta pari al 15,12% del finanziamento; - il rendiconto n. 2 è corredato dai seguenti documenti predisposti dal MASAF DISR01: check-list relativa all'elenco dei documenti di spesa; modello gestionale di rendicontazione; - tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile dichiarata nel rendiconto n. 2 è disponibile in sede presso l'ufficio del RUP per la sua eventuale consultazione riscontro.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si propone l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) approvare l'allegato 4 del manuale SI.GE.CO. del MASAF al rendiconto n. 2 per una spesa non quietanzata complessiva pari ad € 170.761,73, relativa a fatture insolute per servizi e forniture eseguiti a tutto il 13/05/2025; b) approvare l'integrazione della domanda di pagamento intermedio n. 2, a titolo di rimborso di € 128.112,78 per la spesa rendicontata e di € 170.761,73 per la spesa non quietanzata, per complessivi € 298.874,51; c) autorizzare il RUP alla trasmissione della domanda integrativa al rendiconto n. 2 con l'allegato 4 del SI.GE.CO. del MASAF n. 2 al MASAF DISR01, quale autorità di gestione del finanziamento, a seguito dell'acquisizione del parere di competenza dell'Alto Sorvegliante delegato dal Ministero.

ALLEGATO: Domanda di rimborso intermedio sulle spese non quietanzate al 13/05/2025.

Si trasmette per l'approvazione».

DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in argomento del parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 35 dello Statuto consortile.

DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità Consortile.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, nell'insieme delle premesse, considerazioni, presupposti, istruttoria, motivazioni e proposte che qui si intendono richiamati e fatti propri, la proposta deliberativa del 14-5-2025, prot. n. 1641, dall'oggetto: "Progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: progetto Diga Casalbuono e schema idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e

della Piana del Sele – 1° Lotto CUP B52E20000180007 – CIG 9336397E86. Proposta deliberativa di approvazione delle fatture non quietanzate da allegare al rendiconto n. 2 – Integrazione domanda di pagamento intermedio n. 2”; e, per l’effetto, di:

a) approvare l’allegato 4 del manuale SI.GE.CO. del MASAF al rendiconto n. 2 per una spesa non quietanzata complessiva pari ad € 170.761,73, relativa a fatture insolute per servizi e forniture eseguiti a tutto il 13/05/2025;

b) approvare l’integrazione della domanda di pagamento intermedio n. 2, a titolo di rimborso di € 128.112,78 per la spesa rendicontata e di € 170.761,73 per la spesa non quietanzata, per complessivi € 298.874,51;

c) autorizzare il RUP alla trasmissione della domanda integrativa al rendiconto n. 2 con l’allegato 4 del SI.GE.CO. del MASAF n. 2 al MASAF DISR01, quale autorità di gestione del finanziamento, a seguito dell’acquisizione del parere di competenza dell’Alto Sorvegliante delegato dal Ministero;

3) dare atto della sussistenza dei pareri prescritti circa la presente deliberazione.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio



Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli





Prot. 1641

Sala Consilina, li 14/05/2025

Spett.le

**Presidente del Consorzio di Bonifica
Integrale Vallo di Diano e Tanagro
Dott. Beniamino Curcio**

OGGETTO: Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di *"Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai compresori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto"* CUP B52E20000180007 - CIG 9336397E86. PROPOSTA DELIBERATIVA DI APPROVAZIONE DELLE FATTURE NON QUIETANZATE DA ALLEGARE AL RENDICONTO N. 2 - INTEGRAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO N. 2.

PREMESSO CHE:

- ✓ Con la delibera di Deputazione Amministrativa n. 44 del 24/02/2025 è stato approvato il rendiconto per la domanda di pagamento del rateo intermedio n. 2, sulla base della relazione di accompagnamento di proposta deliberativa assunta al prot. 660 del 24/02/2025, per l'importo di Euro 128.112,78;
- ✓ In data 21/03/2025 l'Alto Sorvegliante delegato dal MASAF trasmetteva il parere di convalida sulla documentazione allegata al rendiconto della domanda di pagamento intermedio n. 2, assunto al prot. 1055/2025;
- ✓ Il Sistema di Gestione e Controllo del MASAF prevede con l'allegato 4 la possibilità di rimborsare le spese non quietanzate;
- ✓ Risultano pendenti alcune fatture insolute emesse dai seguenti prestatori di servizi e forniture:

Fornitore di beni e servizi	Importo lordo	Fattura	Data	Note	Quietanza
LOMBARDI INGEGNERIA SRL	59.529,60 €	353	07/10/2024	Pagato acconto con delibera D.A. n.15/2015	NO
TECHNITAL SPA	54.463,25 €	172/PS	31/10/2024	Pagato acconto con delibera D.A. n.15/2015	NO
LOMBARDI INGEGNERI CONSULENTI SA	9.982,56 €	2002.0305-3	14/10/2024	Pagato acconto con delibera D.A. n.15/2015	NO
LABORATORIO IPM SRL	29.053,67 €	724	13/05/2025	Fattura non pagata	NO
SHAKING SRL	15.859,19 €	2/2025	13/05/2025	Fattura non pagata	NO
DE VITA GEOM. FRANCESCO	1.873,46 €	8/E	18/03/2025	Fattura non pagata	NO
SOMMANO PER TOTALE LORDO	170.761,73 €				



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzanapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax 0975-270049
Cod. Fisc. 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail info@bonificatanagro.it



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI DELLO SVILUPPO
RURALE - DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020.
Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue

Decreto di Concessione del contributo pubblico di finanziamento
(Decreto MIPAAF-DISR01 n. 0219485 del 16/05/2022)

Considerato che:

- è stato trasmesso al MASAF in data 21/03/2025 con prot. 1056 il **RENDICONTO N. 2 con la domanda di pagamento intermedia n. 2**, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto di finanziamento per una spesa complessiva pari ad € 128.112,78, che risulta pari al 15,12% del finanziamento;
- Il rendiconto n. 2 è corredato dai seguenti documenti predisposti dal MASAF DISR01:
 - o Check-list relativa all'Elenco dei documenti di spesa;
 - o Modello gestionale di rendicontazione;
- Tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile dichiarata nel rendiconto n. 2 è disponibile in sede presso l'ufficio del RUP per la Sua eventuale consultazione di riscontro;

Tanto detto in premessa e considerato, si propone l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Approvare l'**allegato 4** del manuale SI.GE.CO. del MASAF al rendiconto n. 2 per una spesa non quietanzata complessiva pari ad € 170.761,73, relative a fatture insolute per servizi e forniture eseguiti a tutto il 13/05/2025;
- Approvare l'**integrazione della domanda di pagamento intermedio n. 2**, a titolo di rimborso di € 128.112,78 per la spesa rendicontata e di € 170.761,73 per la spesa non quietanzata, per complessivi € 298.874,51;
- Autorizzare il RUP alla trasmissione della domanda integrativa al rendiconto n. 2 con l'allegato 4 del SI.GE.CO. del MASAF n. 2 al MASAF DISR01, quale autorità di gestione del finanziamento, a seguito dell'acquisizione del parere di competenza dell'Alto Sorvegliante delegato dal ministero.

ALLEGATO:

DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIO SULLE SPESE NON QUIETANZATE AL
13/05/2025.

Si trasmette per l'approvazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Domenico Macellaro

Parere FAVOREVOLE in merito alla proposta
Il Direttore Generale
in qualità di resp.le dell'Area Tecnica
ing. Mariano Lucio Alliegro

Al Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

Ex Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

Struttura Responsabile dell'Attuazione

Gestione e Monitoraggio degli Interventi

DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIO SULLA BASE DI SPESE NON QUIETANZATE N. 1 DEL _____

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	
Area Tematica	
Settore d'intervento	Bando di selezione della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale approvato con decreto n.9034094 del 31 luglio 2020
Asse Originario - PO FSC 14-20	POA SOTTOPIANO 2.
Soggetto attuatore	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Titolo dell'intervento	Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di <i>"Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto"</i>
Codice CUP	B52E20000180007
Costo Ammesso FSC	2.000.000,00
Importo complessivo dell'intervento (comprensivo delle diverse fonti finanziarie ulteriori al FSC)	2.773.534,71
Delibera CIPE di Finanziamento:	
Anticipazione erogata	Euro 200.000,00 (Decreto di anticipazione - MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0110993 del 20/02/2023) Euro 174.358,24 (Decreto Liquidazione 1° pagamento intermedio - MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0205787 del 09/05/2024)
Importo DDR	
Periodo di riferimento (gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa)	04/11/2023 - 13/05/2025
Direzione Generale competente	DISR 01

Il sottoscritto DOTT. BENIAMINO CURCIO rappresentante del beneficiario dell'intervento *Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di "Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto"*, ammesso a finanziamento a valere sul PSC, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445

DICHIARA

- che lo stato procedurale, fisico e finanziario dell'intervento alla data della presente richiesta è quello descritto nella "Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell'intervento" allegata alla presente dichiarazione (Allegato A) e costituente parte integrante della stessa;
- che nel periodo di riferimento 04/11/2023 - 24/02/2025 (gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa), le spese rendicontate relative all'intervento medesimo, a valere sul finanziamento previsto nell'ambito del PSC, ammontano a € 302.471,02 come risulta dal modello di rendicontazione allegato alla presente dichiarazione (Allegato B) e costituente parte integrante della stessa;
- che le spese incluse nella domanda di rimborso intermedio sulla base di spese non quietanzate, rispettano i criteri di ammissibilità di cui al punto i) della delibera CIPE 10 agosto 2016, n.25 e al punto d.3 della Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e, in particolare:
 - sono state verificate e controllate da questo beneficiario al fine di garantirne la correttezza e la legittimità;
 - sono state debitamente verificate al fine di scongiurare che le medesime siano oggetto di doppio finanziamento a valere su risorse pubbliche;
 - sono sostenute a partire dal 1° gennaio 2014;
 - sono temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
 - sono assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente), ed anche in materia fiscale e contabile;
 - sono assunte conformemente alle previsioni del "Manuale operativo delle procedure" (Si.Ge.Co.);
 - sono pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato e non sono state oggetto di altro finanziamento regionale, nazionale o comunitario, o comunque a valere su altri programmi nazionali, comunitari o regionali, salvo il caso in cui la copertura finanziaria dell'intervento stesso sia assicurata

con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alla quota di competenza del PSC;

- sono basate su documenti giustificativi di spesa verificabili, debitamente archiviati presso la sede del beneficiario;
- non sono state considerate inammissibili in conseguenza a provvedimenti di sospensione, revoca, annullamento o dichiarazione di irregolarità, anche per frodi ed errori materiali;
- sono state soddisfatte le condizioni ed acquisite eventuali autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l'attuazione dell'intervento;
- di essere consapevole di quanto previsto in riferimento dal Sistema di gestione e controllo del PSC e in merito alla possibile sospensione dei pagamenti intermedi ed alla revoca del finanziamento PSC;
- di aver espletato gli adempimenti di autocontrollo previsti dal Sistema di gestione controllo;
- di essere consapevole che ogni eventuale responsabilità derivante da eventuali ritardi nel pagamento dei titoli di spesa oggetto della presente richiesta resta a totale carico del Beneficiario;
- che entro il termine non superiore a 90 giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse sul conto provvederà a fornire all'Amministrazione Finanziatrice e agli Organi deputati all'Alta Sorveglianza, la documentazione che comprova l'avvenuto pagamento della spesa dichiarata.

Tutto ciò premesso e considerato, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

l'erogazione della somma di EURO 101.761,74 a titolo di rimborso intermedio, da accreditare sul conto
individuato dalle seguenti coordinate: IT4000878476410010000051518

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega alla presente la seguente documentazione:

- Allegato A "Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell'intervento"
- Allegato B "Check list_Controlli on desk"

Data: _____

FIRMA

Il Legale Rappresentante del beneficiario
dell'intervento/Responsabile del
procedimento
(Firma Digitale)

ALLEGATO A
RELAZIONE DI SINTESI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

RELAZIONE DI SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO AL 13/05/2025

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	
Area Tematica	
Settore d'intervento	Bando di selezione della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale approvato con decreto n.9034094 del 31 luglio 2020
Asse Originario - PO FSC 14-20	POA SOTTOPIANO 2.
Soggetto attuatore	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Titolo dell'intervento	Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di <i>"Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto"</i>
Codice CUP	B52E20000180007
Costo Ammesso FSC	2.000.000,00
Importo complessivo dell'intervento (comprensivo delle diverse fonti finanziarie ulteriori al FSC)	2.773.534,71
Delibera CIPE di Finanziamento:	
Anticipazione erogata	Euro 200.000,00 (Decreto di anticipazione - MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0110993 del 20/02/2023) Euro 174.358,24 (Decreto Liquidazione 1° pagamento intermedio - MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0205787 del 09/05/2024)
Importo DDR	
Periodo di riferimento (gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa)	04/11/2023 - 13/05/2025
Direzione Generale competente	DISR 01

BREVE DESCRIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO CON INDICAZIONE DEGLI ASPETTI PIÙ RILEVANTI A LIVELLO PROCEDURALE, FISICO E FINANZIARIO

E' in corso la redazione del P.F.T.E. della diga di Montesano da parte del RTI aggiudicatario dell'appalto di servizio di progettazione principale composto da LOMBARDI INGEGNERIA SRL (mandataria) e TECHNITAL SPA (mandante) e LOMBARDI INGEGNERI SA CONSULENTI (mandante).

Inoltre, risultano regolarmente in corso di svolgimento i seguenti servizi già appaltati previsti nella variante n. 1 approvata dal MASAF:

- Attuazione del piano delle indagini di FASE 2 per il PFTE della diga di Montesano (servizio in corso di espletamento da parte del RTI LABORATORIO IPM SRL - TRIVELLAZIONI CUPO SRL)
- Attuazione del servizio di studio della FAGLIA CAPACE dei siti A (Traversa di Casalbuono) e sito D (diga di Montesano)

Si prevede, a breve, l'avvio in contemporanea delle seguenti ulteriori attività tecniche approvate dal MASAF con la variante n. 1:

- Progettazione del PFTE delle opere di connessione (avviate le procedure di selezione dei professionisti per l'esecuzione dei rilievi topografici)
- Progettazione del PFTE della traversa di Casalbuono (in corso di predisposizione il bando di gara europea a procedura aperta con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo per l'affidamento del servizio di progettazione del PFTE)
- Attuazione del piano delle indagini di FASE 2 per il PFTE della Traversa di Casalbuono e delle opere di connessione idraulica (in corso di predisposizione il bando di gara europea per l'affidamento del servizio con procedura negoziata sottosoglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso)

La spesa complessivamente rendicontata al momento (rendiconto n. 2 del 24/02/2025) è pari ad Euro 302.471,02 pari al 15,12% del finanziamento FSC 14-20.

Sono tuttora pendenti fatture per servizi tecnici effettivamente già eseguiti ed ancora non liquidate per mancanza di fondi disponibili sul conto di gestione del finanziamento per complessivi Euro 170.761,73.

Tale importo deriva da:

Fornitore di beni e servizi	Importo lordo	Fattura	Data	Note
LOMBARDI INGEGNERIA SRL	59.529,60 €	353	07/10/2024	Pagato acconto con delibera D.A. n.15/2015
TECHNITAL SPA	54.463,25 €	172/PS	31/10/2024	Pagato acconto con delibera D.A. n.15/2015
LOMBARDI INGEGNERI CONSULENTI SA	9.982,56 €	2002.0305-3	14/10/2024	Pagato acconto con delibera D.A. n.15/2015
LABORATORIO IPM SRL	29.053,67 €	724	13/05/2025	Fattura non pagata
SHAKING SRL	15.859,19 €	2/2025	13/05/2025	Fattura non pagata
DE VITA GEOM. FRANCESCO	1.873,46 €	8/E	18/03/2025	Fattura non pagata
SOMMANO PER TOTALE LORDO	170.761,73 €			

EVENTUALI CRITICITÀ: DESCRIVERE EVENTUALI PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E SE E COME SONO STATI RISOLTI

Nel corso dello svolgimento del servizio è stata riscontrata la presenza di UNA FAGLIA CAPACE inserita nel catalogo ITHACA di ISPRAMBIENTE nel 2023 (successivamente alla data di redazione dello studio di fattibilità finanziato dal MASAF, datato novembre 2020) che ha imposto la modifica dello schema idraulico generale dell'opera di progetto con la sostituzione della iniziale previsione della diga di Casalbuono nel seguente complesso di opere integrate inserite nel DocFAP, quale alternativa progettuale n. 3, e nel Documento di Indirizzo della Progettazione alla base della variante n. 1 del servizio tecnico di progettazione:

- TRAVERSA FLUVIALE DI CASALBUONO (sito A del DOCFAP)
- DIGA DI MONTESANO (sito D del DOCFAP)
- OPERE DI CONNESSIONE IDRAULICHE

Il nuovo schema idraulico delle opere di progetto, quindi, è stato riconfigurato progettualmente nel



locFAP e organizzato sistematicamente nel DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA
PROGETTAZIONE DEL PFTE, sulla base del parere collaborativo rilasciato dalla Direzione Generale
per le Dighe del MIT, ed è stato definitivamente approvato con la variante n. 1 dal MASAF DISR con
decreto prot. 0143975 del 28/03/2025.

Al momento l'avanzamento della progettazione del PFTE della diga di Montesano procede secondo il
cronoprogramma della variante n. 1 di cui si prevede il completamento entro il 31 ottobre 2025.

Le altre attività relative allo step 2 e step 3 del Documento di Indirizzo della Progettazione sono in
corso di affidamento. Il loro completamento è previsto per il 31/10/2025.

In particolare:

- a) E' in corso di espletamento la procedura per la selezione dell'operatore economico a cui
affidare i rilievi topografici per la progettazione delle condotte di connessione idraulica
(progettazione interna a cura dell'ufficio tecnico consortile);
- b) E' in corso di espletamento la procedura per la selezione dell'operatore economico a cui
affidare le indagini geognostiche di FASE 2 per la progettazione delle condotte di connessione
idraulica (progettazione interna a cura dell'ufficio tecnico consortile) e per la traversa fluviale di
Casalbuono (progettazione esterna da affidare con gara di appalto a procedura aperta di
importo superiore alla soglia comunitaria);
- c) E' in corso di predisposizione la documentazione per la pubblicazione della gara europea per
l'affidamento del servizio tecnico di progettazione del PFTE della traversa fluviale di
Casalbuono.

Il presente rendiconto è stato approvato dalla Deputazione Amministrativa con la delibera n. ____ del
14/05/2025.

FIRMA

Il Legale Rappresentante del beneficiario
dell'intervento/Responsabile del
procedimento
(Firma Digitale)



ALLEGATO B
Elenco documenti di spesa esaminata

Titolo Intervento Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, p
di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del pro
di "Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acq
agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del
Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto"

CUP

B52E20000180007

N. Domanda di Rimborso Intermedio 2 data 24/02/2025

Costo Ammesso

Importo complessivo dell'intervento 2.773.534,71
(comprensivo delle diverse fonti finanziarie ulteriori al FSC)

Allegato B - Elenco documenti di spesa esaminata

data: 24/02/2025

Rendiconto n°: 2

Spese per appalto di lavori

[illegible]

costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Dibattito Pubblico – Coordinatore Responsabile del D.P.	3	04/04/2024	08/05/2024	Bonifico	Ing. Gennaro Mosca	Acconto n. 1	6.370,32	6.370,32	Pagamento saldo totale nel Rendiconto n. 2
Dibattito Pubblico – servizio di gestione del sito internet	252/2024	01/07/2024	03/09/2024	Bonifico	Andrea Castellana	Acconto n. 2 - Saldo	1.296,25	1.296,25	Pagamento saldo totale nel Rendiconto n. 2
Dibattito Pubblico – addetto stampa e comunicazione	2/5	01/07/2024	03/09/2024	Bonifico	Cioffi Erminio	Acconto n. 2 - Saldo	1.299,55	1.299,55	Pagamento saldo totale nel Rendiconto n. 2
Dibattito Pubblico – Coordinatore Responsabile del D.P.	5	04/07/2024	03/09/2024	Bonifico	Ing. Gennaro Mosca	Acconto n. 2	6.370,32	6.370,32	Pagamento saldo totale nel Rendiconto n. 2
Dibattito Pubblico – Coordinatore Responsabile del D.P.	05	11/11/2024	11/02/2025	Bonifico	Ing. Gennaro Mosca	Acconto n. 3 - Saldo	8.493,76	8.493,76	Pagamento saldo totale nel Rendiconto n. 2
SAL n. 3 – servizio di progettazione definitiva della Diga di Montesano (Variante n. 1 – DIP/step 1)	353	07/10/2024	Manca Saldo	Bonifico Acconto	Lombardi Ingegneria Srl	SAL n. 3	59.529,60	59.529,60	Fattura non quietanzata - Acconto pagato con Delib. D.A. 15/2025
SAL n. 3 – servizio di progettazione definitiva della Diga di Montesano (Variante n. 1 – DIP/step 1)	172/PS	31/10/2024	Manca Saldo	Bonifico Acconto	TECHNITAL Spa	SAL n. 3	54.463,25	54.463,25	Fattura non quietanzata - Acconto pagato con Delib. D.A. 15/2025
SAL n. 3 – servizio di progettazione definitiva della Diga di Montesano (Variante n. 1 – DIP/step 1)	2002.0305-3	14/10/2024	Manca Saldo	Bonifico Acconto	Lombardi Ingegneri SA Consulenti	SAL n. 3	9.982,56	9.982,56	Fattura non quietanzata
Indagini geognostiche, geologiche, geotecniche e ambientali – FASE 2 PFTE – Diga di Montesano (Variante n. 1 – DIP/step 1)	724	13/05/2025	NO	-	Laboratorio IPM Srl	Acconto n. 1	29.053,67	29.053,67	Fattura non quietanzata
Studio delle FAGLIE CAPACI Servizi tecnici catastali di supporto alla FASE 2 PFTE – Sito D: Diga di Montesano (Variante n. 1 – DIP/step 1)	2/2025	13/05/2025	NO	-	SHAKING Srl	Acconto n. 1	15.859,19	15.859,19	Fattura non quietanzata
	8/E	18/03/2025	NO	-	Geom. De Vito Francesco	Acconto n. 1	1.873,46	1.873,46	Fattura non quietanzata
subtotale							298.274,53	298.274,53	-

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Riferimento spesa	giustificativo di spesa	data documento	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
	MAV	22/09/2023	26/06/2024	MAV	ANAC	Contributo ANAC	600,00	600,00		Pagamento saldo totale nel Rendiconto n. 2
Contributo Unificato di gara – ANAC										



FIRMA

Incaricati/i
del controllo

RUP ing. Domenico
Macellaro

Ufficio Controlli - il Responsabile

RUP ing. Domenico
Macellaro

FIRMA

Il Legale Rappresentante del beneficiario dell'intervento/Responsabile del procedimento
(Firma Digitale)

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE
In relazione alla deliberazione deputatizia del 14 maggio 2025 avente ad oggetto:

«Regolazione deflussi parte alta bacino idrografico Fiume Tanagro approvazione fatture non quietanzate per il rendiconto n. 2 e integrazione domanda di pagamento intermedio n. 2,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, li 14 maggio 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonio Burzo

PROT. N. 1841 DEL 30-5-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 30-5-2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 29
della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 31 dello Statuto.

Sala Consilina, lì 23/06/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli