

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 90 del 20 aprile 2026

OGGETTO

Progettazione regolazione deflussi parte alta bacino idrografico Fiume Tanagro – CUP B52E20000180007 – CIG 9336397E86: approvazione 4° stato di avanzamento lavori e approvazione e liquidazione certificato di pagamento n. 4 in favore di RTI Lombardi Ingegneria SRL.

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di aprile (20-4-2026), dalle ore 17:40 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 39, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata in aggiornamento della precedente seduta del 13 aprile 2026 come da nota pec del 14-4-2026.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	

SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale) X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro, il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo e il Presidente del Collegio Revisori dei Conti Dott. Bruno.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione deputatizia.

Il Presidente comunica che è stata presentata una proposta deliberativa per la corresponsione del SAL 4 nell'ambito del progetto di regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA l'allegata proposta-relazione del 20-4-2026, prot. n. 1106, sottoscritta dal responsabile unico del progetto e dal direttore dell'esecuzione del contratto, dall'oggetto: «Progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: progetto Diga Casalbuono e schema idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele – 1° Lotto – CUP B52E20000180007 Servizio CIG 9336397E86. Corresponsione SAL 4”.

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta si rappresenta che: - in data 12-5-2023 è stato stipulato il contratto di appalto con il R.T.I. Lombardi Ingegneria SRL per l'importo di € 998.255,98, al netto del ribasso del 28,100%, oltre contributo cassa di previdenza ed IVA; - in data 22-5-2023 si è proceduto all'avvio del servizio; - l'art. 39 del contratto di appalto prevede l'erogazione del rateo del 5% alla conclusione del dibattito pubblico; - sono stati erogati acconti per il 30% dell'importo contrattuale, pari complessivamente ad Euro 199.651,20, associati in deroga all'art. 39 del contratto ad un avanzamento fisico del servizio pari al 20% - come da nota del MASAF DISR 01 del 10-1-2024 – per n. 2 certificati di pagamento: certificato n. 1 del 24-7-2024 per l'importo di Euro 119.790,72; certificato n. 2 del 10-9-2024 per l'importo di Euro 79.860,48; certificato n. 3 del 10-9-2024 per l'importo di Euro 99.825,60; - con deliberazione deputatizia n. 154 del 17-9-2024 è stato approvato il dossier conclusivo del dibattito pubblico; - con deliberazione deputatizia n. 210 del 12-12-2025 sono stati approvati il documento di indirizzo della progettazione del PFTE e lo schema di atto di sottomissione della variante tecnica n. 1; - in data 22-1-2025 è stato sottoscritto dal RTI LOMBARDI INGEGNERIA SRL lo schema di atto di sottomissione della variante tecnica n. 1 del servizio di progettazione in essere; - il MASAF DISR 01 ha approvato la variante tecnica n. 1 del servizio di progettazione di cui in oggetto con decreto prot. n. 0143975 del 28-3-2025; - in data 25-9-2025 è stato definitivamente sottoscritto l'atto di sottomissione con il raggruppamento di imprese progettista del servizio tecnico di progettazione del PFTE della diga di Montesano nell'ambito dello schema idraulico di regolazione dei deflussi nell'alto bacino del fiume Tanagro; - in data 15-10-2025, acquisita al prot.

3325/2025, veniva trasmessa la fattura n. 312 del 29-9-2025 della Lombardi Ingegneria srl per l'importo di Euro 143.090,65, oltre cassa al 4% ed IVA al 22%; - in data 15-10-2025, acquisita al prot. 3322/2025, veniva trasmessa la fattura n. 146/PS del 30-9-2025 della Technital Spa per l'importo di Euro 130.912,72, oltre cassa al 4% ed IVA al 22%; - in data 14-10-2025, acquisita al prot. 3325/2025, veniva trasmessa la fattura n. 2022.0305-4 del 24-9-2025 della Lombardi SA Ingegneri Consulenti per l'importo di Euro 30.444,82, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di esenzione degli oneri per cassa previdenziale ed IVA datata 08-10-2025; - i DURC delle società costituenti il raggruppamento, con sede in Italia, sono regolari ed in corso di validità: Lombardi Ingegneria Srl, DURC prot. n. INAIL_52964337 del 22-02-2026, con scadenza al 22-06-2026; TECHNITAL Spa, DURC prot. n. INAIL_52424017 del 19-01-2026, con scadenza al 19-05-2026.

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta si propone di:

- procedere alla corresponsione del quarto SAL per l'importo complessivo del progressivo aumento della commessa del +20% determinato come da tabella seguente, al raggiungimento dell'obiettivo di consegna degli elaborati del PFTE aventi ad oggetto idrologia, geologia, sismotettonica, topografia, acquisita al prot. 21/2026 del 09-01-2026:

SAL RT		Importi contrattuali	Avanzamento	Avanzamento cumulato	LOMBARDI ING.	LOMBARDI SA	TECHNITAL
					47%	10%	43%
	TOTALE CONTRATTO INIZIALE	998.255,99 €			469.180,32 €	99.825,60 €	429.250,08 €
SAL1	1° rateo	119.790,72 €	12%	12%	56.301,64 €	11.979,07 €	51.510,01 €
SAL2	2° rateo	79.860,48 €	8%	20%	37.534,43 €	7.986,05 €	34.340,01 €
SAL3	3° rateo: Assistenza al Dibattito Pubblico	99.825,60 €	5%	25%	46.918,03 €	9.982,55 €	42.925,01 €
	4° rateo: Attività PFTE anticipate alla fase di DOCFAP		5%	30%			
		299.476,80 €	30%		140.754,09 €	29.947,68 €	128.775,02 €
	TOTALE ATTO DI SOTTOMISSIONE	1.207.849,97 €			567.689,49 €	120.785,00 €	519.375,49 €
SAL 2 e		299.476,80 €	24,79%	24,79%	140.754,09 €	29.947,68 €	128.775,02 €
SAL4	5° rateo: Consegna idro, geol, sismo, topo	304.448,19 €	25,21%	50,00%	143.090,65 €	30.444,82 €	130.912,72 €
SAL5	6° rateo: Consegna geotec e civile	241.569,99 €	20%	70,00%			
SAL6	7° rateo: Consegna cantiere, ambiente, archeol, impianti, eco	301.962,49 €	25%	95,00%			
SAL7	8° rateo: Consegna avvio iter autorizzativo	60.392,50 €	5%	100,00%			
		1.207.849,97 €	100%		283.844,74 €	60.392,50 €	259.687,74 €

- liquidare le fatture delle società costituenti il raggruppamento, in premessa richiamate e che di seguito si ripropongono:

SOCIETA'	QUOTA	FATTURA	del	IMPONIBILE	CCAIAP	IVA	TOTALE
		n.			4%	22%	
Lombardi Ingegneria Srl	47%	312	29/09/2025	€ 143.090,65	€ 5.723,63	€ 32.739,14	€ 181.553,42
Technital Spa	43%	146/PS	30/09/2025	€ 130.912,72	€ 5.236,51	€ 29.952,83	€ 166.102,06
Lombardi SA Ingegneri Consulenti	10%	2022.0305.4	24/09/2025	€ 30.444,82	€ -	€ -	€ 30.444,82
TOTALE SAL 4 - Atto di sottomissione Variante n. 1	100%			€ 304.448,19	€ 10.960,13	€ 62.691,97	€ 378.100,30

304448,19

- appurata la totale disponibilità sul conto corrente della concessione del finanziamento, procedere alla totale liquidazione delle fatture anzidette e di provvedere all'erogazione totale delle richiamate fatture imputandone la spesa complessiva al finanziamento del MASAF a valere sui fondi FSC 2014-2020 Sottopiano POA 2 con il contestuale prelievo dal conto corrente di gestione del medesimo finanziamento.

DATO ATTO della sussistenza del parere favorevole sulla proposta in argomento, reso ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario del consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del regolamento di contabilità consortile.


D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, nell'insieme delle premesse, presupposti, istruttorie, verifiche, richiami normativi, amministrativi, tecnici e contabili, proposte e relative motivazioni, che l'organo decidente fa propri e che qui si richiamano anche *per relationem*, l'allegata proposta-relazione del 20-4-2026, prot. n. 1106, sottoscritta dal responsabile unico del progetto e dal direttore dell'esecuzione del contratto, dall'oggetto: «Progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: progetto Diga Casalbuono e schema idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele – 1° Lotto – CUP B52E20000180007 Servizio CIG 9336397E86. Corresponsione SAL 4”;
- 3) per l'effetto, di provvedere come segue:
 - a) approvare il quarto SAL - stato di avanzamento lavori – della progettazione in argomento per l'importo complessivo del progressivo aumento della commessa del +20% determinato come da tabella specificata in narrativa, al raggiungimento dell'obiettivo di consegna degli elaborati del PFTE aventi ad oggetto idrologia, geologia, sismotettonica, topografia, acquisita al prot. 21/2026 del 09-01-2026;
 - b) approvare il certificato di pagamento n. 4 del 20-04-2026, sottoscritto dal RUP per l'importo di € 304.448,19 oltre contributo Cassa e IVA se dovuti;
 - c) procedere alla corresponsione del quarto SAL ed alla liquidazione delle fatture delle società costituenti il raggruppamento, come da prospetto specificato in narrativa;

- d) procedere alla totale liquidazione delle fatture anzidette e di provvedere all'erogazione totale delle richiamate fatture imputandone la spesa complessiva al finanziamento del MASAF a valere sui fondi FSC 2014-2020 Sottopiano POA 2 con il contestuale prelievo dal conto corrente di gestione del medesimo finanziamento;
- 4) di dare atto che è stata appurata la totale disponibilità sul conto corrente della concessione del finanziamento per procedere alle liquidazioni in argomento;
- 5) di dare mandato al responsabile del settore finanziario del Consorzio di verificare la posizione dei beneficiari sul Servizio Inadempimenti dell'Agenzia Entrate-Riscossioni prima della emissione dei mandati di pagamento;
- 6) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per la presente deliberazione.

Il Presidente Consorzio
Dott. Beniamino Curcio

Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



Prot. 1106

Sala Consilina, li 20 aprile 2026

OGGETTO: Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di "Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto" - CUP B52E20000180007"
SERVIZIO: CIG 9336397E86. CORRESPONSIONE SAL 4.

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Macellaro
Sede

Al Presidente
Sede

Committente: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO, C.F. 83002270656, Via G. Mezzacapo n. 39 – 84036 SALA CONSILINA (SA) – Rappresentante Legale: il presidente dott. Beniamino Curcio

Pec del committente: bonificatanagroigapec.it

Appaltatore: R.T.I. LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L. (LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L. codice fiscale 12151290157, partita IVA 12151290157, sede in MILANO alla Via GIOTTO n. 36, mandataria capogruppo, Lombardi SA Ingegneri Consulenti (iscritta nell'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino (Svizzera) al numero d'ordine CHE-101.768.765), TECHNITAL S.P.A. (codice fiscale 05139031008 - P.IVA 05139031008), mandanti. Rappresentante legale ing. Alessandro Damiani.

Ing. Carlo Silvestri, rappresentante responsabile per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Ing. Cecile Cremer, vice responsabile di progetto e responsabile della progettazione della diga.

Ing. Marco Lora, vice responsabile di progetto e responsabile della progettazione idraulica.

Pec dell'affidatario: lombardi-ing@legalmail.it

Contratto: sottoscritto in data 12 maggio 2023, con firma digitale. Importo di contratto al netto del ribasso del 28,100 %: € 998.255,98, oltre contributo cassa di previdenza ingegneri ed architetti pari al 4% ed IVA 22%.

Atto di sottomissione variante n. 1: sottoscritto in data 25 settembre 2025, con firma digitale. Importo di contratto al netto del ribasso del 28,100 %: € 1.207.849,97, oltre contributo cassa di previdenza ingegneri ed architetti pari al 4% ed IVA 22%.

Tempo utile per l'esecuzione del servizio: Il servizio tecnico dovrà essere svolto entro il 30/06/2025, con la precisazione che n. 17 mesi sono relativi ad attività di progettazione ed i rimanenti mesi per attività autorizzative non riconducibili ad attività proprie dell'appaltatore, in modo da rispettare i termini di concessione del finanziamento al 30/06/2025.

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): ing. Mariano Lucio Alliegro – ufficio tecnico consortile

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Domenico Macellaro – ufficio tecnico consortile

Premesso che:

- In data 12/5/2023 è stato stipulato il contratto di appalto con importo del servizio pari ad € 998.255,98, al netto del ribasso del 28,100%, oltre contributo cassa di previdenza ed IVA;
- A seguito di autorizzazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) in data 22 maggio 2023 si è proceduto all'avvio al servizio giusto verbale sottoscritto in pari data;
- La RTI Lombardi Ingegneria S.r.l. con nota a mezzo pec in data 18 luglio 2023 ha comunicato gli estremi di registrazione del contratto di appalto, serie 3 n. 2605 del 17 luglio 2023;
- L'art. 39 del contratto di appalto prevede l'erogazione del rateo del 5% alla conclusione del dibattito pubblico;
- Sono stati erogati acconti per il 30% dell'importo contrattuale, pari complessivamente ad Euro 199.651,20, associati in deroga all'art. 39 del contratto ad un avanzamento fisico del servizio pari al 20% - come da nota del MASAF DISR 01 del 10/01/2024 prot. 9077 -, per n. 2 certificati di pagamento:
 - o Certificato n. 1 del 24/07/2024 per l'importo di Euro 119.790,72;
 - o Certificato n. 2 del 10/09/2024 per l'importo di Euro 79.860,48;
 - o Certificato n. 3 del 10/09/2024 per l'importo di Euro 99.825,60;
- Con la delibera di deputazione amministrativa n. 154 del 17/09/2024 è stato approvato il dossier conclusivo del dibattito pubblico;
- Con la delibera di deputazione amministrativa n. 210 del 12/12/2025 è stato approvato il documento di indirizzo della progettazione del PFTE e lo schema di atto di sottomissione della variante tecnica n. 1;
- in data 22/01/2025 è stato sottoscritto dal RTI LOMBARDI INGEGNERIA SRL lo schema di atto di sottomissione della variante tecnica n. 1 del servizio di progettazione in essere;
- il MASAF DISR 01 ha approvato la variante tecnica n. 1 del servizio di progettazione di cui in oggetto con decreto prot. n. 0143975 del 28/03/2025;
- in data 25/09/2025 è stato definitivamente sottoscritto l'atto di sottomissione con il raggruppamento di imprese progettista del servizio tecnico di progettazione del PFTE della diga di Montesano nell'ambito dello schema idraulico di regolazione dei deflussi nell'alto bacino del fiume Tanagro;
- In data 15/10/2025, acquisita al prot. 3325/2025, veniva trasmessa la fattura n. 312 del 29/09/2025 della Lombardi Ingegneria Srl per l'importo di Euro 143.090,65, oltre cassa al 4% ed IVA al 22%;
- In data 15/10/2025, acquisita al prot. 3322/2025, veniva trasmessa la fattura n. 146/PS del 30/09/2025 della Technital Spa per l'importo di Euro 130.912,72, oltre cassa al 4% ed IVA al 22%;
- In data 14/10/2025, acquisita al prot. 3325/2025, veniva trasmessa la fattura n. 2022.0305-4 del 24/09/2025 della Lombardi SA Ingegneri Consulenti per l'importo di Euro 30.444,82, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di esenzione degli oneri per cassa previdenziale ed IVA datata 08/10/2025;
- I DURC delle società costituenti il raggruppamento, con sede in Italia, sono regolari ed in corso di validità:
 - o Lombardi Ingegneria Srl, DURC prot. n. INAIL_52964337 del 22/02/2026, con scadenza al 22/06/2026;
 - o TECHNITAL Spa, DURC prot. n. INAIL_52424017 del 19/01/2026, con scadenza al 19/05/2026;

Tanto premesso si propone di procedere alla corresponsione del **quarto SAL** per l'importo complessivo del progressivo aumento della commessa del +20% determinato come da tabella seguente, al raggiungimento dell'obiettivo di consegna degli elaborati del PFTE aventi ad oggetto idrologia, geologia, sismotettonica, topografia, acquisita al prot. 31/2026 del 09/01/2026:

SAL RT

		Importo contrattuali	Avanzamento	Avanzamento cumulato	COMBARDING	COMBARDUSA	TECNITAL
					47%	10%	43%
	TOTALE CONTRATTI IMMOBILIARI	998.205,96 €			469.130,12 €	99.821,50 €	429.254,34 €
SAL1	Attività	149.791,76 €	10%	14%	56.801,64 €	11.079,07 €	52.712,61 €
SAL2	Attività	78.880,40 €	0%	20%	42.534,43 €	7.985,05 €	38.549,31 €
SAL3	Attività Assistenza al Cliente Pubblico Attività Assistenza al Cliente Privato alla Fase di DOCTAR	99.825,80 €	5%	25%	46.912,63 €	9.982,58 €	42.925,59 €
		298.498,96 €	10%	39%	146.248,70 €	29.046,70 €	127.244,26 €
	TOTALE ATTIVITÀ SOTTOMISSIVE	1.296.840,97 €			567.600,40 €	126.785,90 €	516.375,43 €
SAL1.7 e 1		299.476,80 €	24,20%	24,20%	140.754,09 €	29.947,68 €	128.775,03 €
SAL4	Attività Assistenza idro. zone. tambo. topo	104.448,18 €	21,31%	50,00%	144.090,65 €	30.444,82 €	130.912,72 €
SAL5	Attività Assistenza gestione waste	141.100,90 €	20%	21,00%			
SAL6	Attività Assistenza gestione waste, rifiuti, impianti, ecc.	101.961,46 €	35%	95,00%			
SAL7	Attività Assistenza waste per autorizzativo	60.241,50 €	0%	100,00%			
		1.207.949,74 €	20%		288.144,74 €	60.392,50 €	277.587,24 €

Liquidando le fatture delle società costituenti il raggruppamento, in premessa richiamate e che di seguito si ripropongono:

SOCIETÀ	QUOTA	FATTURA n.	del	IMPONIBILE	CCAIA/P 4%	IVA 22%	TOTALE
Combarbi Ingegneria Srl	47%	112	29/09/2025	€ 141.090,65	€ 5.724,63	€ 32.739,14	€ 181.554,42
Tecnital SpA	43%	146/P5	30/09/2025	€ 130.912,72	€ 5.236,51	€ 29.942,83	€ 166.102,06
Combarbi SA Ingegneria Consulenti	10%	2022/0305/4	24/09/2025	€ 40.444,82	€	€	€ 40.444,82
TOTALE SAL 4 - Atto di sottomissione Variante n. 1	100%			€ 304.448,19	€ 10.961,13	€ 62.691,97	€ 378.100,30

Appurata la totale disponibilità sul conto corrente della concessione del finanziamento, si propone di procedere alla totale liquidazione delle fatture anzidette e di procedere all'erogazione totale delle richiamate fatture imputandone la spesa complessiva al finanziamento del MASAF a valere sui fondi FSC 2014-2020 Sottopiano POA 2 con il contestuale prelievo dal conto corrente di gestione del medesimo finanziamento.

Distinti saluti.

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto [DEC]
Ing. Mariano Lucio Alliegro

Visto il RUP
Ing. Domenico Macellaro

MACELLARO DOMENICO
2026.04.20 13.31:05

CN=MACELLARO DOMENICO
C=IT
2.5.4.4=MACELLARO
2.5.4.42=DOMENICO

RSA/2048 bits

Prova tecnica fuorilegge

[Signature]





**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
VALLO DI DIANO E TANAGRO**
84036 - SALA CONSILINA (Salerno)
Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax. 0975-270049



Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it

Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di "Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai compresori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele - 1° Lotto"

CUP	B52E20000180007	CIG	9336397E86	SERVIZI DI INGEGNERIA
QUARTO SAL: Step To - Variante n. 1 - Atto di sottomissione n. 1 - Avanzamento 50%				50%
				ACCONTI CORRISPOSTI
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.	4			299.476,80
A NORMA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL 12/05/2023 INTEGRAZIONE DA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 DEL 25/09/2025 A TUTTO IL SAL 4	€	603.924,99		
RIBASSO CONTRATTUALE		28,100%		
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO+ATTO DI SOTTOM. 1:	€	1.207.849,97		
SI PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO ALL'IMPRESA	R.T.I. LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L.			
RATA DEL SERVIZIO	QUARTO S.A.L.			
DELL'IMPORTO DI	€	304.448,19		
			TOTALE ACCONTI	€ 299.476,80

SERVIZI € 603.924,99

SOMMANO SERVIZI € 603.924,99

A DEDURRE ACCONTI PRECEDENTI € 299.476,80

RATA DA CORRISPONDERE € 304.448,19

OLTRE CONTRIBUTO CASSA ED IVA SE DOVUTI

Sala Consilina 20/04/2026

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Domenico Macellaro

MACELLARO DOMENICO
2026.04.20 13:32:34
CN=MACELLARO DOMENICO
C=IT
2.5.4.4=MACELLARO
2.5.4.42=DOMENICO
RSA/2048 bits

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52964337	Data richiesta	22/02/2026	Scadenza validità	22/06/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LOMBARDI INGEGNERIA SRL
Codice fiscale	12151290157
Sede legale	VIA GIOTTO, 36 20145 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52424017	Data richiesta	19/01/2026	Scadenza validità	19/05/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHNITAL SPA
Codice fiscale	05139031008
Sede legale	VIA CARLO CATTANEO, 20 37121 VERONA (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ESENZIONE DALLA
DOMANDA DI
RIMBORSO DELL'IMPOSTA ITALIANA SUL REDDITO DEL LAVORO AUTONOMO

(Art. 7 o 14 della Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione del 1976/78)

BENEFICIARIO

Cognome e nome: **LOMBARDI SA**
Denominazione o ragione sociale: **Ingegneri Consulenti**
(nel caso di società)
Domicilio (indirizzo completo): **Via del Tiglio 2**
CH-6512 BELLILNZONA-GIUBIASCO

Rappresentante legale (nel caso di società)
Cognome e nome: **Ing. Michele Fumagalli**
Ing. Andrea Mordasini

Domicilio (indirizzo completo):

Natura del lavoro autonomo effettuato: **consulenza d'ingegneria**

DEBITORE

N° del codice fiscale:

Cognome e nome: **Consorzio di Bonifica Integrale**
Denominazione o ragione sociale: **Vallo di Diano e Tanagro**
Domicilio fiscale (indirizzo completo): **Via. G. Mezzacapo 39**
IT - 84036 Sala Consilina (SA)

Natura del pagamento: Fattura d'onorario:

Fatt. N. 2022.0305-4 di EURO 30'444.82 del 24.09.2025

(DA COMPILARE SOLAMENTE NEL CASO DI DOMANDA DI RIMBORSO) Anno 20..

Ammontare dei pagamenti al lordo della ritenuta
d'imposta italiana

Ammontare dei pagamenti al netto della ritenuta
d'imposta italiana

Ammontare dell'imposta applicata in virtù
della legislazione italiana (20%)

Ammontare dell'imposta applicabile in virtù
della Convenzione (0%)

Ammontare dell'imposta rimborsabile (20%)

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il sottoscritto dichiara di:

- essere un residente della Svizzera ai sensi della Convenzione *) italo-svizzera del 1976/1978;
- non avere una stabile organizzazione o una base fissa in Italia cui redditi si ricollegano effettivamente;
- essere l'effettivo beneficiario dei pagamenti *) sopra indicati;

e chiede, ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 14 della Convenzione, l'esenzione (il rimborso) dalla (della) imposta italiana e che il versamento sia effettuato per suo conto a (completare solo nel caso di domanda di rimborso):

*)

CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DI DOPPIA IMPOSIZIONE del 9 marzo 1976/28 aprile 1978


Articolo 4 (estratto)

5. Non è considerato residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:

- a) una persona che, ..., è soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realtà - sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche - destinati ad una persona che non può essere considerata di per sé residente di detto Stato ai sensi del presente articolo;

Luogo e data: Bellinzona-Giubiasco, 24.09.2025
DL/2022.0305

Firma del beneficiario, o, nel caso di società
del suo rappresentante legale



ATTESTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE CANTONALE SVIZZERA


Si certifica che il beneficiario sopra indicato è un residente della Svizzera ai sensi della Convenzione, che è ivi assoggettato alle imposte dirette e che le dichiarazioni, contenute nella presente domanda, sono esatte per quante note all'Amministrazione fiscale cantonale, la quale terrà conto dei redditi indicati nella presente domanda ai fini dell'imposizione.

Luogo e data:

BELLINZONA 08 OTT. 2025

Timbro e firma

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
IMPOSTA PREVENTIVA
6501 BELLINZONA



**2022.0305.002 e 003 in seguito ad ATTO DI SOTTOMISSIONE
DIGA DI CASALBUONO/MONTESANO E SCHEMA IDRICO - SAL**

SAL RT							
		Importi contrattuali	Avanzamento	Avanzamento cumulato	LOMBARDI ING.	LOMBARDI SA	TECHNITAL
	TOTALE CONTRATTO INIZIALE	998.255,99 €			47%	10%	43%
SAL1	1° rateo	119.790,72 €	12%	12%	56.301,64 €	11.979,07 €	51.510,01 €
SAL2	2° rateo	79.860,48 €	8%	20%	37.534,43 €	7.986,05 €	34.340,01 €
SAL3	3° rateo: Assistenza al Dibattito Pubblico	99.825,60 €	5%	25%	46.918,03 €	9.982,56 €	42.925,01 €
	4° rateo: Attività PFTE anticipate alla fase di DOCFAP		5%	30%			
		299.476,80 €	30%		140.754,09 €	29.947,68 €	128.775,02 €
	TOTALE ATTO DI SOTTOMISSIONE	1.207.849,97 €			567.689,49 €	120.785,00 €	519.375,49 €
SAL1, 2 e 3		299.476,80 €	24,79%	24,79%	140.754,09 €	29.947,68 €	128.775,02 €
SAL4	5° rateo: Consegna idro, geol, sismo, topo	304.448,19 €	25,21%	50,00%	143.090,65 €	30.444,82 €	130.912,72 €
SAL5	6° rateo: Consegna geotec e civile	241.569,99 €	20%	70,00%			
SAL6	7° rateo: Consegna cantiere, ambiente, archeol, impianti, eco	301.962,49 €	25%	95,00%			
SAL7	8° rateo: Consegna avvio iter autorizzativo	60.392,50 €	5%	100,00%			
		1.207.849,97 €	100%		283.844,74 €	60.392,50 €	259.687,74 €

SOCIETA'	QUOTA	FATTURA		del	IMPONIBILE	CCAIALP		IVA		TOTALE
		n.				4%		22%		
Lombardi Ingegneria Srl	47%	312		29/09/2025	€ 143.090,65	€ 5.723,63		€ 32.739,14		€ 181.553,42
Technital Spa	43%	146/PS		30/09/2025	€ 130.912,72	€ 5.236,51		€ 29.952,83		€ 166.102,06
Lombardi SA Ingegneri Consulenti	10%	2022.0305.4		24/09/2025	€ 30.444,82	€ -		€ -		€ 30.444,82
TOTALE SAL 4 - Atto di sottomissione Variante n. 1	100%				€ 304.448,19	€ 10.960,13		€ 62.691,97		€ 378.100,30

304448,19

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE

In relazione alla deliberazione deputatizia del 20 aprile 2026 avente ad oggetto:

"Progettazione regolazione deflussi parte alta bacino idrografico Fiume Tanagro – CUP B52E20000180007 – CIG 9336397E86: approvazione 4° stato di avanzamento lavori e approvazione e liquidazione certificato di pagamento n. 4 in favore di RTI Lombardi Ingegneria SRL",

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 20 aprile 2026


Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo

PROT. N. 4207 DEL 28.04.2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 28.04.26
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, lì 14/05/26


Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

lì _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli