



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 31 del 3 febbraio 2026

OGGETTO

PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006: presa d'atto approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 e altri provvedimenti.

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di febbraio (3-2-2026), dalle ore 17:00 presso la sede del Centro operativo del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Padula alla via Caiazzano-Drappo, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera PEC del 29-1-2026, prot. n. 209.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)		X
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE		X
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione con la trattazione degli argomenti.



Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione del 2-2-2026, prot. n. 249, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice danica 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – Presa d'atto approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva N. 1”.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano”, l’Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l’Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano” per l’importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l’importo totale di € 6.349.324,02.



- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.
- Deliberazione Deputatizia n. 269 del 15-12-2025 di approvazione della VARIANTE N. 1 del progetto *"Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006*.
- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione del 2-2-2026, prot. n. 249, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – Presa d'atto approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva N. 1».

PRESO ATTO che nell'anzidetta proposta deliberativa si rappresenta, tra l'altro, che: - con nota del 22-12-2025, protocollo consortile n. 4073/2025, l'ingegnere incaricato per l'Alta Sorveglianza ha valutato il progetto di variante per come proposto meritevole di approvazione con la prescrizione che: "le Imprese appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e riserve per la maggior durata contrattuale precisando espressamente di rinunciare a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la prolungata durata contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente confermata in sede di stipula degli Atti di Sottomissione"; - con nota MASAF-DISR I – Prot. Uscita N. 0045054 del 30-01-2026 la Direzione Generale per lo Sviluppo Rurale del MASA ha preso atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 dell'intervento in argomento, per un importo complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15-12-2025; ed ha preso atto del parere tecnico favorevole alla perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 reso dall'Alto Sorvegliante; - con la presa d'atto della



perizia di variante n. 1 da parte del Ministero concedente l'iter di autorizzazione della medesima variante n. 1 si è concluso positivamente; - la prescrizione imposta dall'Alto Sorvegliante è già prevista ed inserita negli schemi di atto di sottomissione già firmati per accettazione dalle imprese contraenti; - con nota protocollo consortile n. 199/2026 l'impresa Marco Polo Appalti srl ha chiesto una proroga all'ultimazione dei lavori a tutto il 30-4-2026 adducendo che per l'approvvigionamento di alcune forniture previste in variante (pertanto suppletive rispetto al progetto) vengono segnalate tempistiche di consegna maggiori; - con nota protocollo consortile n. 205/2026 l'impresa ADLER HTE srl ha chiesto una proroga all'ultimazione del servizio a tutto il 30-4-2026 adducendo il sopraggiungere di complessità operative per l'espansione della piattaforma di gestione della manutenzione per come prevista in variante; - la fornitura di beni e servizi affidata alla ditta IDEA srl per la parte di configurazione di alcune apparecchiature fornite è connessa all'esecuzione dei lavori di installazione di sonde e misuratori da parte della ditta Marco Polo Appalti srl. La ditta IDEA srl ha completato le forniture; - la concessione delle richieste proroghe, su cui i sottoscritti si pronunciano con proprio parere, comporta la necessità di chiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione dei lavori, servizi e forniture al 30-4-2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 10-5-2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30-6-2026.

PRESO ATTO altresì che con l'anzidetta proposta deliberativa: - si esprime parere favorevole alla concessione della richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori della ditta Marco Polo Appalti srl a tutto il 30-4-2026 a condizione che il Ministero concedente autorizzi in tal senso; - si esprime parere favorevole alla concessione della proroga per l'ultimazione dei servizi alla ditta ADLER HTE srl a tutto il 30-4-2026 a condizione che il Ministero concedente autorizzi in tal senso; - si precisa che la concessione della proroga alla ditta Marco Polo Appalti richiede la fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione del servizio alla ditta IDEA srl a tutto il 30-4-2026, in quanto la configurazione di alcune apparecchiature fornite è connessa all'esecuzione dei lavori di installazione di sonde e misuratori da parte della ditta Marco Polo Appalti srl.

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta deliberativa si propone di:
a) prendere atto del perfezionamento dell'approvazione della perizia di variante n. 1 così come approvata da questo Consorzio con deliberazione deputatizia n. 269 del 15-12-2025; b) autorizzare il RUP ed il Presidente alla stipula degli atti di sottomissione così come



formulati nella perizia di variante in quanto già conformi alla prescrizione imposta dall'ing. Alto Sorvegliante, previo l'inserimento nel testo degli atti di definitiva approvazione; c) richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione lavori, servizi e forniture al 30-4-2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 10-5-2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30-6-2026.

DATO ATTO della sussistenza del parere favorevole sulla proposta di deliberazione in argomento, reso ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto.

RITENUTO di provvedere conseguentemente, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità Consortile.



D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare integralmente, nell'insieme delle premesse, considerazioni, istruttorie, verifiche, presupposti e richiami amministrativi, tecnici e contabili, proposte e relative motivazioni, che qui si richiamano e vengono fatti propri anche *per relationem*, l'allegata proposta di deliberazione del 2-2-2026, prot. n. 249, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice danica 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 – Presa d'atto approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva N. 1”;
- 3) per l'effetto, di provvedere come segue:
 - a) prendere atto del perfezionamento dell'approvazione della perizia di variante n. 1 in argomento, così come approvata dal Consorzio con deliberazione deputizia n. 269 del 15-12-2025;
 - b) autorizzare il RUP ed il Presidente alla stipula degli atti di sottomissione così come formulati nella perizia di variante in quanto già conformi alla prescrizione imposta dall'ing. Alto Sorvegliante, previo l'inserimento nel testo degli atti di definitiva approvazione;
 - c) richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione lavori, servizi e forniture al 30-4-2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 10-5-2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30-6-2026.



- 4) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per la presente deliberazione;
- 5) di dare atto che le somme in argomento sono previste nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) di utilizzare, per quanto compatibile, lo schema tipo di deliberazione proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento del PNRR;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto (come da nota della G.R. Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-2025 al n. 2243);
- 8) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli





CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax. 0975-270049

Cod. Fisc.: 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Prot. 249

Sala Consilina, li 02/02/2026

OGGETTO: *"Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)" CUP B17J21000050006 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1.*

*Alla Deputazione Amministrativa
SEDE*

Premesso che:

- i lavori di cui in oggetto sono stati ammessi a finanziamento con Decreto di concessione n. 484456 del 30.09.2022 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- in data 18.11.2022, come da nota consortile 2586 del 18.11.2022, è stato sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il progetto, di cui all'Allegato 3 del Decreto di concessione predetto;
- i lavori, servizi e forniture mirano alla razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura anche in ottica di risparmio energetico, a migliorare la resistenza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici mediante il mantenimento in buono stato dei corpi idrici e a far fronte alla richiesta da parte della popolazione e dell'opinione pubblica di una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche per ridurre in modo sostanzioso il numero delle persone che subiscono le conseguenze della carenza idrica;
- il progetto prevede l'installazione, sugli impianti ricadenti all'interno del comprensorio consortile, di apparecchiature elettro-idrauliche e meccaniche, sistemi di misurazione e rilevamento dati, impianti di supervisione e telecontrollo, con l'obiettivo di adeguare e ammodernare l'intero sistema impiantistico irriguo con reti in pressione del comprensorio del Vallo di Diano e prevede altresì lavorazioni ed azioni atte a ridurre le perdite di acqua irrigua;



- con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 198 del 31.10.2023, sulla base della relazione tecnica istruttoria del RUP del 30.10.2023 prot. n. 3524, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccadaspide (SA) alla Contrada Tempalta n. 122/124, c.f. /P.IVA 01847450762, – rappresentata dal Sig. Marco Polo Bamonte nato a Nottingham (INGHILTERRA) il 25.11.1968 - C.F. BMNMCP68S25Z114T – in qualità di legale rappresentante, per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA;
- in data 29 gennaio 2024 con deliberazione della Deputazione Amministrativa è stato approvato lo schema di contratto di appalto, predisposto dagli uffici consortili ed in data 30 gennaio 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccadaspide (SA), per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è in corso di registrazione;
- Con verbale del 7 febbraio 2024 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con delibera di deputazione amministrativa n. 201 del 15.11.2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso al Viale della Repubblica 235, c.f./P.IVA 00586050262, – rappresentata dall'ing. Flavio Danieli nato a Treviso il 27.02.1970 - C.F. DNLFLV70B27L407X – in qualità di Amministratore Delegato, per euro 271.605,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.700,00, e quindi per complessivi euro 273.305,00 oltre IVA;
- in data 27 marzo 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta ADLER HTE s.r.l., con sede legale a Treviso al Viale della Repubblica 235, c.f./P.IVA 00586050262, per euro 271.605,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.700,00, e quindi per complessivi euro 273.305,00 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate – DPTV UT TREVISO numero elenco atti B000197, PROT. 70331/2024 del 22/4/2024;
- Con verbale del 15 maggio 2024 è stata effettuata la consegna del servizio;
- con delibera di deputazione amministrativa n° 200 del 15/11/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l., in sigla IDEA Srl, con sede legale a Lissone (MB) Via del Concilio,17 c.f. 11701910157 P.IVA 02826430965, – rappresentato dal Sig. Pasquale Talento nato a Castellammare di Stabia (NA) il 09/02/1967 - C.F. TLNPQL67B09C129P – in qualità di Legale Rappresentante, per euro 206.345,59 oltre gli oneri della sicurezza

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail:info@bonificatanagro.it

www.anbi.it


CSEI Catania

Centro studi di Economia agraria ed Irrigazione, Catanzaro

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO CUP B17J21000050006			
QUADRO ECONOMICO		Progetto stralcio a base di gara (2022)	Rimodulazione QE post-gara (2024)
A) LAVORI/FORNITURE IN APPALTO		Euro	Euro
a.1.1	AFFIDAMENTO PRINCIPALE LAVORI		
	Totale lavori affidamento principale a corpo e a misura - a base di appalto	3.753.498,97	3.238.143,56
	ONERI DI SICUREZZA affidamento principale lavori	209.286,71	209.286,71
	TOTALE LAVORI AFFIDAMENTO PRINCIPALE A CORPO E A MISURA	3.962.785,68	3.447.430,27
AFFIDAMENTI MINORI			
a.1.2	Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo consortile	223.875,00	206.345,59
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo consortile	1.125,00	1.125,00
a.1.3	Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	36.800,00	36.064,00
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	1.000,00	1.000,00
a.1.4	Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui	285.900,00	271.605,00
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di servizi per mappatura digitale impianti irrigui	1.700,00	1.700,00
a.1.5	Fornitura di T idrante in Pead ad innesto per condotte in PVC e valvole DN 100 tipo Wafer	34.776,00	34.776,00
	ONERI DI SICUREZZA - Fornitura di T idrante e Valvole	446,46	446,46
	TOTALE AFFIDAMENTI MINORI	585.622,46	553.062,05
a.1	Lavori/forniture a base d'asta	4.334.849,97	3.786.934,15
a.2	Oneri per la sicurezza	213.558,17	213.558,17
	TOTALE LAVORI/FORNITURE APPALTATE - TOTALE A	4.548.408,14	4.000.492,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Lavori in economia	10.000,00	10.000,00
b.2	Allacciamenti a pubblici servizi	1.544,18	1.544,18
b.3	Oneri di discarica	9.500,00	9.500,00
b.4	Espropriazioni/Acquisizione beni immobili	-	-
b.5	Imprevisti (IVA compresa)	226.257,92	244.030,03
	TOTALE B	247.302,10	265.074,21
C) SPESE GENERALI			
c.1	Spese generali	548.334,28	480.059,08
	TOTALE C	548.334,28	480.059,08
D) IVA			
d.1	IVA 22% su (A+b1+b2+b3)	1.005.279,51	884.738,03
	TOTALE D	1.005.279,51	884.738,03
	TOTALE A+B+C+D	6.349.324,03	5.630.363,64
E)	ALTRO (Accantonamento/Ribasso d'asta)	-	718.960,38
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C+D+E)		6.349.324,02



non soggetti a ribasso pari ad euro 1.125,00, e quindi per complessivi euro 207.470,59 oltre IVA;

- in data 27 marzo 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l., in sigla IDEA Srl, con sede legale a Lissone (MB) Via del Concilio, 17 c.f. 11701910157 P.IVA 02826430965, per euro 206.345,59 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.125,00, e quindi per complessivi euro 207.470,59 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è in corso di registrazione;
- Con verbale del 22 maggio 2024 è stata effettuata la consegna del servizio;
- con delibera di deputazione amministrativa n. 93 del 17.06.2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Appaltatore, ditta ARIESPACE s.r.l., con sede legale a Napoli al Via Nuova Poggioreale, c.f./P.IVA 05291901212, - rappresentata dall'ing. Carlo De Michele nato a Napoli il 20.03.1975 - C.F. DMCCRL75C20F839T - in qualità di Legale Rappresentante, per euro 36.064,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.000,00, e quindi per complessivi euro 37.064,00 oltre IVA;
- in data 14 novembre 2024 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e l'appaltatore, con cui è stato affidato l'appalto alla ditta ARIESPACE s.r.l., con sede legale a Napoli al Via Nuova Poggioreale, c.f./P.IVA 05291901212, per euro 36.064,00 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.000,00, e quindi per complessivi euro 37.064,00 oltre IVA; il contratto è immediatamente efficace ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate - Napoli numero 4085/3 del 29/11/2024;
- Con verbale del 25 novembre 2024 è stata effettuata la consegna del servizio;
- Con decreto di rideterminazione del quadro economico post gara prot. 0095339 del 28/02/2025 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale è stato rimodulato il quadro economico post-gara nel modo seguente:



- Con nota prot. 3014 del 12/9/2025 il direttore dei lavori ed il responsabile unico di progetto hanno chiesto all'Amministrazione Consortile l'autorizzazione a redigere una perizia di variante;
- Con deliberazione n. 187 della Deputazione Amministrativa del Consorzio in data 15/09/2025 sono state assunte le seguenti determinazioni:
 - 1) riapprovare il quadro economico rettificato col citato decreto n. prot. 0095339 del 28/02/2025 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
 - 2) Autorizzare il RUP a caricare sulla piattaforma REGIS il quadro riapprovato;
 - 3) Approvare i seguenti indirizzi per la redazione della perizia di variante che sarà poi sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione:
 - a. Prevedere il miglioramento del sistema di misurazione con l'inserimento di misuratori elettromagnetici di portata flangiati con una precisione migliore rispetto a quelli previsti in progetto ad inserzione elettromagnetica, confermando l'installazione di misuratori ad inserzione laddove le condizioni idrauliche assicurano un buon grado di precisione;
 - b. Prevedere l'inserimento dei contatori volumetrici, laddove sussistono condizioni idrauliche e tecnologiche per la loro installazione, in modo da avere la misura dei prelievi con strumentazioni a tecnologia più semplice, ma con un ottimo grado di affidabilità;
 - c. aumentare il numero dei misuratori sia per assicurare il completamento del sistema di misure anche ai fini del perfezionamento delle prescrizioni regionali circa la grande derivazione e sia per incrementare i livelli delle misure in rete, utili ad un più efficiente sistema gestionale della rete irrigua nel suo complesso;
 - d. prevedere l'installazione anche di un sistema di misura e monitoraggio delle acque nei pressi del Battistero Paleocristiano di San Giovanni in fonte nel Comune di Padula e prossimo alle opere di prese irrigue omonime;
 - e. prevedere la realizzazione di nuovi nodi o attuare l'efficientamento di esistenti nodi idraulici sull'esistente rete irrigua;
 - f. apportare modifiche all'installazione dei gruppi di consegna automatica dell'acqua (misuratori di 4° livello) onde assicurare il ricorso ad unica tecnologia per l'intera rete irrigua e assicurare l'installazione, la sostituzione e/o rigenerazione di tutti i gruppi su tutti i punti di consegna dell'acqua irrigua;
 - g. Prevedere l'installazione di sistemi di videosorveglianza su tutti gli impianti irrigui;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- h. Prevedere l'installazione di alcuni gruppi di pompaggio onde ridurre i costi energetici ed efficientare dal punto di vista idraulica gli schemi di sollevamento;
 - i. Prevedere in relazione alle disponibilità economiche residue la sostituzione di tratti di adduttori particolarmente danneggiati ed usurati tali da provocare perdite di acqua irrigua;
 - j. Nella redazione della variante apportare rettifiche contabili ad alcune categorie di lavorazioni e prevedere le somme utili alla copertura degli oneri di discarica che hanno subito particolare incremento rispetto alle previsioni progettuali;
 - k. allocare tra le somme a disposizione le necessarie somme utili a coprire la spesa per i SAL bis relativi agli incrementi di costi dei materiali;
- 4) Richiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto n. prot. 0095339 del 28/02/2025, l'autorizzazione all'utilizzo della somma di € 718.960,38 della voce "E) Altro (Accantonamento/Ribasso d'asta)" e all'utilizzo della somma per imprevisti pari ad € 244.030,03, a copertura dei maggiori costi conseguenti all'introduzione delle maggiori lavorazioni secondo quanto indicato ai punti precedenti;
- 5) Stabilire i seguenti limiti massimi di incremento contrattuale conseguenti alla introduzione delle variazioni nel rispetto degli indirizzi innanzi stabiliti:

AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE COMPENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO PROGETTO ESECUTIVO - CUP PROV0000023486					
DETERMINAZIONE LIMITI DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI					
A	B	C	D	E	F=(D+E*D)
Affidamento	CONTRAENTE	Natura dell'affidamento	IMPORTO DI CONTRATTO	MAX VALORE MODIFICA	LIMITE MASSIMO IMPORTO CONTRATTUALE VARIATO
AFFIDAMENTO PRINCIPALE LAVORI	MARCO POLO APPALTI s.r.l.	LAVORI	3 447 430,27 €	15%	3 964 544,81 €
Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo consortile	INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l.	SERVIZI	207 470,59 €	10%	228 217,65 €
Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui	ADLER HTE s.r.l.	FORNITURA	273 305,00 €	10%	300 635,50 €
Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	ARIESPACE s.r.l.	SERVIZI	37 064,00 €	10%	40 770,40 €
TOTALE IMPORTI CONTRATTUALI			3 965 269,86 €		4 534 168,36 €

- 6) di prevedere tra le somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante le somme necessarie per la copertura della spesa per oneri di discarica, per il caro materiale e per forniture di saracinesche e valvole di regolazione della rete di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



alcune forniture previste in variante (pertanto suppletive rispetto al progetto) vengono segnalate tempistiche di consegna maggiori;

- Con nota del 28 gennaio 2026 assunta al protocollo dell'Ente in data 29 gennaio 2026 al n. 205, l'impresa Adler HTE S.r.l. ha chiesto una proroga all'ultimazione del servizio a tutto il 30 aprile 2026 adducendo il sopraggiungere di complessità operative per l'espansione della piattaforma di gestione della manutenzione per come prevista in variante;
- La fornitura di beni e servizi affidati alla ditta IDEA s.r.l. per la parte di configurazione di alcune apparecchiature fornite è connessa all'esecuzione dei lavori di installazione di sonde e misuratori da parte della ditta Marcopolo Appalti s.r.l.. La ditta Idea s.r.l. ha completato le forniture;
- La concessione delle richieste proroghe su cui di seguito i sottoscritti si pronunciano con proprio parere, comporta la necessità di chiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione lavori, servizi e forniture al 30 aprile 2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 10 maggio 2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30 giugno 2026;

8

Tanto premesso e considerato

Si esprime parere favorevole:

- alla concessione della richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori della ditta Marcopolo Appalti s.r.l. a tutto il 30 aprile 2026 a condizione che il Ministero concedente autorizzi in tal senso;
- alla concessione della richiesta proroga per l'ultimazione dei servizi alla ditta Adler HTE s.r.l. a tutto il 30 aprile 2026 a condizione che il Ministero concedente autorizzi in tal senso;

La concessione della proroga alla ditta Marcopolo richiede la fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione del servizio della ditta IDEA s.r.l. a tutto il 30 aprile 2026, in quanto la configurazione di alcune apparecchiature fornite è connessa all'esecuzione dei lavori di installazione di sonde e misuratori da parte della ditta Marcopolo Appalti s.r.l.

Si propone di:

- a) Prendere atto del perfezionamento dell'approvazione della perizia di Variante n. 1 così come approvata da questo Consorzio con delibera n. 269 del 15 dicembre 2025 la Deputazione Amministrativa;

distribuzione che saranno nelle fasi di esercizio installate dal personale del Consorzio e di adeguare le somme per spese generali.

7) Autorizzare il RUP a presentare nota all'Alta Sorveglianza ed al Ministero concedente con richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante e di utilizzo delle somme presenti nel quadro economico alle voci Imprevisti ed ALTRO.


- Il Ministero concedente con nota prot. 0490230 del 25/09/2025 ha autorizzato la redazione della perizia di Variante.
- Il direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 e la medesima è stata acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3957 del 15/10/2025;
- Con deliberazione n. 269 del 15 dicembre 2025 la Deputazione Amministrativa del Consorzio ha approvato la perizia di Variante, disponendo l'inoltro all'alto sorvegliante ed al Ministero concedente;
- Con nota del 22 dicembre 2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 23 dicembre 2025 al n. 4073, l'ingegnere incaricato per l'Alta Sorveglianza ha valutato il progetto di variante per come proposto meritevole di approvazione con la prescrizione che:

le Imprese appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e riserve per la maggior durata contrattuale precisando espressamente di rinunciare a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la prolungata durata contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente confermata in sede di stipula degli Atti di Sottomissione

- Con nota MASAF - DISR I - Prot. Uscita N.0045054 del 30/01/2026 la Direzione Generale per lo sviluppo rurale del Masaf ha preso e atto dell'approvazione della Perizia di Variante tecnica e Suppletiva n. 1 dell'intervento "Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano" CUP B17J21000050006, per un importo complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15 dicembre 2025; ed ha preso atto del parere tecnico favorevole Perizia di Variante tecnica e Suppletiva n. 1 reso dall'Alto Sorvegliante con relazione del 22 dicembre 2025;

Considerato che:

- o Con la presa d'atto della perizia di Variante n. 1 da parte del Ministero concedente, l'iter di autorizzazione della medesima Variante n. 1 si è concluso positivamente;
- o La prescrizione imposta dall'alto sorvegliante è già prevista ed inserita negli schemi di atto di sottomissione già firmati per accettazione dalle imprese contraenti;
- o Con nota del 27 gennaio 2026 assunta al protocollo dell'Ente in data 28 gennaio 2026 al n. 199, l'impresa Marcopolo Appalti S.r.l. ha chiesto una proroga all'ultimazione dei lavori a tutto il 30 aprile 2026 adducendo che per l'approvvigionamento di




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE




- b) Di autorizzare il Rup ed il Presidente alla stipula degli atti di sottomissione così come formulati nella perizia di variante in quanto già conformi alla prescrizione imposta dall'ing. Alto Sorvegliante, previo l'inserimento nel testo degli atti di definitiva approvazione;
- c) Di richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di ultimazione lavori, servizi e forniture al 30 aprile 2026 e la proroga all'emissione del collaudo al 10 maggio 2026, fermo rimanendo il termine di concessione al 30 giugno 2026

Il responsabile unico del procedimento
Ing. Domenico Macellaro



Il Direttore dei Lavori
Ing. Mariano Lucio Alliegro



Vallo di Diano e Tanagro
Ordine Ingegneri Salerno
N. 2382
DIRETTORE
GENERALE

Parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione

Il Direttore Generale
Ing. Mariano Lucio Alliegro



PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE

In relazione alla deliberazione deputatizia del 3 febbraio 2026 avente ad oggetto:

“PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006: presa d’atto approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 e altri provvedimenti”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 3 febbraio 2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Vallo di Diano
B
Tanagro



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROT. N. 570 DEL 2/03/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 2/03/2026
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li 18/03/26

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli